



Plan de Negocio

Desembarco en el corredor norte de Buenos Aires
Núñez · Vicente López · San Isidro · Tigre · Nordelta · Pilar

I. El plan de 30 días · II. El modelo financiero · III. Operación, mercado y personas
IV. Los activos digitales · V. Marketing y publicidad

Versión: 1.2 · **Fecha de emisión:** 2026-08-01 · **Semana 1:** lunes 03-08-2026

Tipo de cambio de todo el documento: \$ 1.760 por € 1 (euro billete vendedor, Banco de la Nación Argentina, 31-07-2026) [F]

Capital total del proyecto: € 15.000 ≈ \$ 26.400.000

Documento interno para los socios — Ignacio (CEO, Buenos Aires) · Pedro y Sebastián (Málaga)

Índice

Parte I — El plan de 30 días

1	Resumen ejecutivo	5
2	Decisiones clave	6
3	Semana 0 — Pre-requisitos desde España	7
3.1	Poderes y apostilla de La Haya	7
3.2	Identificación fiscal de Pedro y Sebastián (ya no existe el CDI)	7
3.3	Documentación a dejar lista esta semana	7
3.4	El ingreso legal de los € 15.000	7
3.5	Tareas de la Semana 0	7
4	Cronograma de 4 semanas	9
5	Presupuesto cerrado en € 15.000	13

Parte II — El modelo financiero

6	Modelo financiero — 24 meses	15
6.1	Unit economics — qué deja cada obra	15
6.2	Punto de equilibrio — cuántas obras hay que hacer	15
6.3	Estado de resultados proyectado	16
6.4	Flujo de caja — el mes que hay que sobrevivir	16
6.5	Escenarios	17
6.6	Sensibilidad cambiaria y límites del modelo	18
6.7	Qué hacer con esto	18

Parte III — Operación, mercado y personas

7	Fiscal y legal — síntesis con alícuotas vigentes	19
7.1	IVA	19
7.2	Ganancias y dividendos hacia España	19
7.3	Impuesto a los débitos y créditos (el «impuesto al cheque»)	19
7.4	Ingresos Brutos — Convenio Multilateral (CABA + PBA)	19
7.5	Tasas municipales (Vicente López · San Isidro · Tigre · Pilar)	20
7.6	Costo laboral y convenio colectivo	20
7.7	Beneficios MiPyme (tramitar en semana 3)	20
7.8	Calendario fiscal mensual (la rutina desde octubre)	20
8	Stack tecnológico y costos mensuales	21
8.1	El stack del día 1	21
8.2	Comparativa ERP («el Holved argentino»)	21
8.3	Técnicos en campo (field service)	21
8.4	Comunicación y cobros digitales	21
8.5	Costo mensual total del stack	22
9	Go-to-market — corredor norte	23
9.1	SEO local por localidad (costo: \$ 0 + constancia)	23
9.2	Estrategia countries y Nordelta (el canal de margen alto)	23
9.3	Publicidad paga — dónde está el detalle	23
9.4	MercadoLibre	23
9.5	Reseñas — el activo que decide el pico	23
9.6	Competencia de referencia (auditada 01-08-2026)	24
10	Personas y gobernanza	25
10.1	Quién hace qué en el mes 1	25
10.2	Dependencia vs. monotributista — la decisión y sus riesgos	25
10.3	Costo laboral total por puesto (para decidir con números)	25
10.4	KPIs semanales de Ignacio a los socios (tablero compartido, 20 minutos de carga)	26

10.5 Cadencia España–Argentina	26
10.6 Gobernanza del pacto (lo esencial)	26
11 Riesgos top 10 y mitigación	27
12 Checklist del Día 1 de operación plena	28

Parte IV — Los activos digitales

13 La web climabaires.com	29
13.1 El mapa del sitio	29
13.2 Conversión: todo camino termina en WhatsApp	29
13.3 Las fotos son reales, y de dónde salen	29
13.4 El blog que se publica solo	29
13.5 El ecosistema Google, cableado de fábrica	30
13.6 Cómo se ve	30
14 Puesta en producción de la web	33
14.1 Dominios	33
14.2 Los cinco datos que faltan antes de publicar	33
14.3 Publicar	33
14.4 Después de publicar	33
15 Kit digital — canales de contacto	35
15.1 WhatsApp Business	35
15.2 Google Business Profile	36
15.3 Google Workspace	36
16 Kit digital — redes y contenidos	38
16.1 Instagram	38
16.2 LinkedIn	38
16.3 Calendario de contenidos — los primeros 10 posts	39
16.4 Los assets de marca, ya generados	39

Parte V — Marketing y publicidad

17 Estrategia de marketing y embudo	40
17.1 El posicionamiento en una frase	40
17.2 A quién le hablamos	40
17.3 El embudo, con números	40
17.4 Reparto de la inversión	41
17.5 Qué pasa si el clic sale más caro	41
17.6 La regla del presupuesto	42
18 Google Ads — campañas listas para cargar	43
18.1 Configuración de la cuenta	43
18.2 Estructura de campañas	43
18.3 Palabras clave	43
18.4 Negativas — la lista que hay que cargar el día 1	44
18.5 Anuncios	44
18.6 Pujas: cómo se arranca y cuándo se cambia	45
18.7 Los primeros 30 días, día por día	46
19 Meta, canales propios y tablero	47
19.1 Meta Ads — campañas listas para cargar	47
19.2 Los canales propios: lo que no se paga por clic	47
19.3 Calendario: qué se hace cada mes	48
19.4 El tablero	48
19.5 Lo que puede salir mal	48

Anexos

20 Anexos	49
20.1 Glosario argentino para los socios españoles	49

20.2 Documentos a preparar en España (checklist de Pedro y Sebastián)	49
20.3 Enlaces y contactos oficiales	50
20.4 Fuentes citadas (con fecha de consulta)	50
20.5 Cómo se regenera este documento	52

Cómo leer este documento. La **Parte I** es lo que hay que ejecutar en los próximos 30 días, día por día y con responsable. La **Parte II** responde si el negocio cierra: cuánto deja cada obra, cuántas hacen falta y cuánta caja se necesita. La **Parte III** es el manual de operación —fiscal, herramientas, mercado, personas y riesgos—. La **Parte IV** documenta lo que ya está construido y funcionando: la web y los canales digitales. La **Parte V** es el plan de marketing y publicidad, con las campañas listas para cargar. Los **anexos** traen el glosario para los socios en España y las fuentes con su fecha de consulta.

Acompaña a este documento la planilla `Modelo-Financiero-Clima-Baires-Argentina_v1.2.xlsx`, con el modelo de la Parte II en fórmulas editables.

PARTE I · EL PLAN DE 30 DÍAS

1. Resumen ejecutivo

La decisión. Constituir una **SAS en IGJ (Ciudad de Buenos Aires)** por la **vía rápida**: Ignacio la constituye como socio único en la semana 1 (trámite 100% digital, 3-8 días hábiles con estatuto modelo [F1]) y Pedro y Sebastián se incorporan por aumento de capital en octubre, cuando tengan su CUIT de no residente (trámite que hoy demora hasta 30 días hábiles [F9]). Mientras tanto, **la empresa vende desde la semana 2** usando el monotributo activo de Ignacio como puente de facturación. Así se cumple el mandato del mes sin esperar a la burocracia: la sociedad queda constituida dentro de los 30 días y la operación comercial arranca antes.

El modelo. Lean de verdad: sin local (carga municipal ≈ \$0 mientras no haya local habilitado), sin stock (compra contra pedido a mayoristas de zona norte, con Clima Design de Martínez como proveedor prioritario [F38]), e instalación 100% subcontratada a monotributistas por obra con contrato, seguros y checklist de calidad. Ignacio concentra todos los roles (comercial, administración, contabilidad de gestión y dirección) y **no instala**: audita calidad y vende.

El presupuesto. Los € 15.000 (\$ 26.400.000 al TC \$ 1.760/€ [F1]) se aportan a partes iguales (€ 5.000 cada socio) y alcanzan: el comité compromete ≈ € 11.600 (setup legal, 4 meses de fijos, marketing de lanzamiento y capital de trabajo) y deja ≈ **€ 3.400 sin asignar** — un colchón superior a 5 meses de costos fijos (el mandato pedía 2-3). El detalle línea a línea está en la sección 5.

Cinco hitos del mes

#	Hito	Fecha objetivo
1	Marca «Clima Baires» presentada en INPI (clases 11, 35, 37) y monotributo de Ignacio recategorizado	viernes 07-08
2	Constitución SAS presentada en IGJ + web, WhatsApp Business y redes publicados	lunes 10-08
3	Primera venta facturada (puente monotributo) y contratos firmados con 2 instaladores	viernes 14-08
4	SAS inscripta con CUIT, altas fiscales (IVA, Ganancias, Convenio Multilateral), MiPyME y Mercado Pago	viernes 21-08
5	Alta de proveedor AVN Nordelta, campañas de Ads encendidas y checklist de operación plena	lunes 31-08

Tres riesgos principales

- Marca:** existe un «Clima Baires» informal operando en GBA sur. Argentina es sistema atributivo (gana quien registra primero): la solicitud INPI se presenta la primera semana. Riesgo de oposición: medio. **[VALIDAR CON ABOGADO]**
- Plazos de terceros:** CUIT de no residentes e inscripción IGJ no dependen de nosotros. Mitigación estructural: la vía rápida + el puente monotributo desacoplan la venta de la burocracia.
- Caja por retenciones:** una SAS nueva sufre percepciones y retenciones (IIBB, Factura A «sujeta a retención» [F30]) que pueden superar el impuesto real y congelar caja. Mitigación: certificado MiPyME inmediato, cobro por transferencia con descuento y monitoreo mensual de padrones. **[VALIDAR CON CONTADOR]**

Convención del documento: todo dato normativo o de precios lleva su fuente [Fn] (anexo 20.4) con fecha de consulta. Las cifras marcadas con † son estimaciones propias sobre fuentes de mercado, no cotizaciones en firme. Los puntos que exigen validación profesional están marcados **[VALIDAR CON CONTADOR]** / **[VALIDAR CON ESCRIBANO]** / **[VALIDAR CON ABOGADO]**.

2. Decisiones clave

Decisión	Opciones sobre la mesa	Recomendación del comité	Justificación
Forma jurídica	SAS · SRL · sucursal de la S.L. española	SAS	Más rápida (3-8 días hábiles en IGJ con estatuto modelo, 100% digital [F11]), más barata (≈ \$700.000 integral vs. \$700.000-900.000 y 1-3 meses de una SRL [F8]) y estatuto flexible para el pacto. La sucursal se descarta: arrastra a la S.L. española al fisco argentino. Capital mínimo SAS: 2 SMVM = \$753.200 [F12] — el proyecto lo supera 35 veces.
Jurisdicción	IGJ (CABA) · DPPJ (PBA)	IGJ, sede social y fiscal en el domicilio de Ignacio (Calle Maure, Belgrano, CABA)	Sede real sin costo y sin local comercial (en CABA no hay tasa municipal tipo TISH; solo la porción CABA de IIBB). Aunque la operación es mayormente PBA, constituir en CABA es más rápido y ≈ la mitad de caro que la misma SAS en DPPJ (\$696.875 vs \$1.324.540 [F8]); DPPJ exige además presencia física en La Plata para certificar sin escribano [F41]. Una sociedad de CABA opera en PBA sin reinscripción: solo alta de IIBB por Convenio Multilateral (y sucursal en DPPJ únicamente si algún día hay asiento permanente). [VALIDAR CON ESCRIBANO]
Cómo constituir a tiempo	Los 3 socios desde el día 1 · vía rápida : SAS unipersonal de Ignacio + incorporación posterior	Vía rápida	El camino crítico es el CUIT de los no residentes (hasta 30 días hábiles vía apoderado, RG 5803/2025 [F9]). Esperarlo empuja la constitución a octubre. Con la vía rápida la SAS existe en agosto; Pedro y Sebastián entran por aumento de capital en octubre con el pacto ya firmado desde la semana 0 como contrato privado. Costo extra: un trámite de aumento/cesión. [VALIDAR CON ESCRIBANO]
Reparto societario	40/30/30 · 51/24,5/24,5 · ⅓ cada uno	Ignacio 40% · Pedro 30% · Sebastián 30%, con aportes iguales de € 5.000	La mayoría relativa de Ignacio reconoce que él pone la ejecución y la residencia. Mecánica limpia: capital social \$22.000.000 — Ignacio suscribe 40% a la par; Pedro y Sebastián suscriben 30% cada uno con prima de emisión (aportan lo mismo por menos nominal). El pacto ata la mayoría a su permanencia como gerente: si deja la gerencia sin justa causa, opción de compra que lo diluye a ⅓. Vetos de minoría (75%) para: emisión de acciones, endeudamiento > \$10M, venta de activos clave, remuneración del gerente y distribución de dividendos. [VALIDAR CON ABOGADO]
ERP	Xubio · Colppy · Contabilium · Alegra · Odoo localizado	Xubio (plan Empresa Básico)	Es el paralelo 1:1 de Hólded: presupuesto → factura con CAE en el mismo flujo, CRM básico, stock, integración Mercado Pago y acceso del contador. \$94.900/mes + IVA (hoy en promo ≈ \$47.450 con débito) [F20], 20-25% más barato que Colppy/Contabilium. Plan B: Contabilium si se superan 300 comprobantes/mes. Odoo+partner (US\$3.500 de implementación) queda para el año 2-3. Comparativa completa en sección 7.
Modelo operativo	Técnicos propios · subcontratación por obra · mixto	Subcontratación por obra desde el día 1	Ignacio es CEO, no instalador. Dos monotributistas con contrato de locación de obra, seguros AP con no repetición y certificación de instalador (la exigen los fabricantes para la garantía). El nuevo art. 23 LCT (Leyes 27.742/27.802) protege la contratación genuina con factura y pago bancarizado [F39], pero la primacía de la realidad subsiste: checklist antifraude en sección 10. Primera contratación en dependencia recién si diciembre lo exige (costo empleador ≈ \$2,18M/mes [F13]).
Encuadre de facturación	Venta de equipo + servicio por separado · obra de instalación con provisión	Instalación con provisión de equipo	La instalación de climatización tributa IIBB al 2,5% en PBA y 2% en CABA (códigos 4322/432200 [F15][F16]); la venta minorista de equipos, al 5%/3%. Facturar la operación como obra ahorra 1 a 2,5 puntos sobre casi toda la facturación. Necesita respaldo documental (contrato de obra + remito). [VALIDAR CON CONTADOR]
Puente de facturación	Esperar a la SAS · facturar con el monotributo de Ignacio	Puente monotributo (agosto-septiembre)	Ignacio ya es monotributista: puede vender instalaciones desde la semana 2. Regla dura: no vender equipos a nombre propio por encima de \$716.841 por unidad (causal de exclusión [F23]) — el cliente compra el equipo al proveedor e Ignacio factura solo la instalación. El puente se cierra cuando la SAS emite su primera factura. [VALIDAR CON CONTADOR]
Dónde NO estar	—	Sin local. Nunca Pilar ni Tigre para radicar local	Sin local habilitado no hay tasa municipal (doctrina CSJN «Quilpe»). Si algún día hace falta depósito: San Isidro (2-5% + exención emprendedores año 1 [F19]); jamás Pilar (mínimo del rubro ≈ \$560.000/mes + [F32]) ni Tigre (0,8% + DDJJ mensual [F31]).

3. Semana 0 — Pre-requisitos desde España

La Semana 0 corre **en paralelo** al arranque (semana del 28-07 al 08-08). Todo lo de esta sección se dispara desde Málaga sin esperar a nada de Argentina — y dos de estas tareas son el camino crítico de todo el plan.

3.1 Poderes y apostilla de La Haya

Pedro y Sebastián otorgan ante notario español un **poder especial** a favor de Ignacio (o del gestor que designe el escribano) que cubra: tramitación de CUIT ante ARCA, suscripción e integración de acciones, firma del aumento de capital y actos societarios conexos. Con apostilla de La Haya del Colegio Notarial. Al estar redactado en español **no requiere traducción pública** en Argentina.

- Costo estimado: € 60-150 por poder + apostilla † · Plazo: 3-10 días hábiles.
- Regla de oro: enviar el borrador al escribano argentino ANTES de firmar** — un poder mal redactado se rehace entero y quema dos semanas. **[VALIDAR CON ESCRIBANO]**

3.2 Identificación fiscal de Pedro y Sebastián (ya no existe el CDI)

Cambio normativo que corrige el plan original: la **RG ARCA 5803/2025 eliminó el CDI para personas humanas** desde el 02-03-2026. Lo que se tramita hoy es un **CUIT de no residente**, vía «Alta CUIT personas humanas – Situaciones especiales», obligatoriamente a través de un apoderado con domicilio en Argentina [F9]. Requiere: F.460, pasaporte, foto y constancia de no residencia. **No hace falta viajar.**

- Costo: sin arancel de ARCA (solo honorarios de gestoría, presupuestados en la sección 5).
- Plazo real: **hasta 30 días hábiles** — por eso la vía rápida constituye la SAS sin esperarlos.

3.3 Documentación a dejar lista esta semana

Documento	Quién	Para qué
Pasaportes vigentes (escaneo color)	Pedro y Sebastián	Poder, CUIT, pacto
Constancia de no residencia / certificado de residencia fiscal español	Pedro y Sebastián	CUIT no residente + aplicación del CDI a dividendos
Borrador del pacto de socios (term sheet firmado)	Los 3	Vale como contrato privado desde el día 0, antes del aumento de capital
Datos personales completos (domicilio, estado civil, profesión)	Los 3	Estatuto y libros societarios
Designación del beneficiario final y estructura de aportes	Los 3	Compliance bancario (UIF) al abrir la cuenta

3.4 El ingreso legal de los € 15.000

Vía recomendada: transferencia SWIFT en euros, liquidada por el mercado de cambios como aporte de capital de no residentes. Con la brecha cambiaria hoy en 1,5-2% [F2], las vías alternativas (MEP vía bonos) ya no compensan su complejidad documental para un aporte societario; el mercado libre («blue») queda descartado — un aporte debe ser 100% trazable.

Concepto	Valor
Aporte bruto (3 × € 5.000)	€ 15.000
Comisiones estimadas (emisor + corresponsal + banco local ≈ 2-2,5%) †	≈ - € 340
ARS netos estimados al liquidar (TC divisa ≈ \$1.685/€) †	≈ \$ 25.000.000


Secuencia práctica: (1) Ignacio integra sus € 5.000 al constituir; (2) Pedro y Sebastián envían **transferencias separadas de € 5.000 cada una** con referencia «integración de capital» cuando la SAS tenga cuenta bancaria (fin de agosto/septiembre) — como aporte irrevocable a cuenta del aumento de octubre. La participación de los socios españoles se declara luego en el **Relevamiento de Activos y Pasivos Externos** del BCRA (declaración anual para saldos < USD 10M) [F42]. El giro futuro de dividendos por el mercado oficial está habilitado sin conformidad previa para utilidades de ejercicios iniciados desde 2025 (Com. «A» 8226 [F4]). Nota: el «cepo» sigue vigente para personas jurídicas (sin atesoramiento; restricción cruzada MULC ↔ MEP de 90 días) [F3]. **[VALIDAR CON CONTADOR]**

3.5 Tareas de la Semana 0

Días	Tarea	Responsable	Depende de	Costo
28/07–02/08	Aprobar plan y term sheet del pacto Videollamada de socios: aprobar este plan, el reparto 40/30/30 con aportes iguales y la vía rápida de constitución.	Los 3 socios	—	—
28/07–08/08	Poder + apostilla de Pedro y Sebastián Notaría en España + apostilla de La Haya. En español: no requiere traducción pública.	Pedro y Sebastián	Borrador visado por escribano AR	€ 250 · \$ 440.000
28/07–02/08	Documentación personal lista Pasaportes vigentes escaneados, constancia de no residencia, datos personales para el estatuto y CUIT.	Pedro y Sebastián	—	—
28/07–02/08	Revisión monotributo de Ignacio Chequear categoría y actividades declaradas antes de la recategorización que vence el 05-08.	Ignacio	—	—

4. Cronograma de 4 semanas

Día 1 = lunes 03-08-2026 · Día 30 = martes 01-09-2026. Vista Gantt por workflow y detalle día a día con responsable, dependencias y costo (los costos referencian el presupuesto de la sección 5; «—» = sin desembolso propio).



Workstreams: ■ Legal / societario ■ Fiscal ■ Banca y cobros ■ Operaciones ■ Stack digital ■ Comercial / GTM ■ Personas

Cómo leerlo: el plan tiene dos motores en paralelo. El motor **legal-fiscal** (constitución → CUIT → altas → banco) avanza a la velocidad de IGJ y ARCA; el motor **comercial** (web, redes, mayoristas, puente monotributo, obras fundacionales) no espera a nadie. Si IGJ se atrasa una semana, la venta no se entera.

Semana 1 (lun 03-08 → dom 09-08) — Fundaciones

Días	Tarea	Responsable	Depende de	Costo
1-2 (lun 03/08 → mar 04/08)	Búsqueda de marca en INPI Búsqueda fonética manual en portaltramites.inpi.gob.ar (clases 11/35/37, variantes) — existe un «Clima Baires zona sur» informal en GBA.	Pedro (remoto)	—	—
1-3 (lun 03/08 → mié 05/08)	Elegir contador Shortlist de 3 estudios pyme de zona norte con experiencia en SAS + Convenio Multilateral; alta inmediata.	Ignacio	—	€ 150 · \$ 264.000
2-3 (mar 04/08 → mié 05/08)	Recategorización monotributo (vence 05/08) Recategorizar y ajustar actividades para el puente. Regla crítica: no vender equipos >\$716.841 por unidad a nombre propio.	Ignacio + Contador	Contador elegido	—
2-4 (mar 04/08 → jue 06/08)	Escribano + estatuto SAS + reserva de nombre SAS unipersonal de Ignacio (vía rápida); objeto: comercialización, instalación y mantenimiento de climatización.	Ignacio	Term sheet aprobado	—
3-5 (mié 05/08 → vie 07/08)	Dominios + Workspace + línea WhatsApp climabaires.com y .com.ar; Google Workspace con ignacio@; chip nuevo exclusivo para WhatsApp Business.	Pedro (remoto)	—	€ 205 · \$ 360.800
4-5 (jue 06/08 → vie 07/08)	Presentar marca INPI (3 clases) A nombre de Ignacio con compromiso de cesión a la SAS. Sistema atributivo: gana el primero que registra.	Ignacio + agente	Búsqueda INPI	€ 250 · \$ 440.000
4-7 (jue 06/08 → dom 09/08)	Contacto inicial con mayoristas Clima Design (Martínez), Ansal y Refrigeración Polar: solicitar alta de cuenta gremio y listas de precios.	Ignacio	—	—
5-7 (vie 07/08 → dom 09/08)	Cotizar seguros (3 brokers) RC comprensiva \$50-100M con no repetición + AP colectiva de instaladores. Pedir pliegos de requisitos de AVN/countries.	Sebastián (remoto)	—	—

Semana 2 (lun 10-08 → dom 16-08) — La empresa existe y la venta arranca

Días	Tarea	Responsable	Depende de	Costo
8-10 (lun 10/08 → mié 12/08)	Presentar constitución SAS en IGJ Trámite 100% digital (RG IGJ 5/2026) con estatuto modelo: inscripción esperada en 3-8 días hábiles.	Escribano	Estatuto + reserva	€ 400 · \$ 704.000
8-10 (lun 10/08 → mié 12/08)	Publicar web + GBP + redes climabaires.com ya desarrollada; Google Business Profile verificado con el domicilio de Maure (Belgrano) pero oculto al público, con las 6 zonas de servicio; IG/LinkedIn con el kit digital.	Pedro (remoto)	Dominio + WhatsApp	—
9-21 (mar 11/08 → dom 23/08)	Puente monotributo: vender y facturar Presupuestos y primeras operaciones facturando Ignacio solo la instalación (el cliente compra el equipo al proveedor).	Ignacio	Recategorización	—
10-12 (mié 12/08 → vie 14/08)	Contratos con 2 instaladores subcontratados Locación de obra por instalación + verificación de monotributo activo, AP con no repetición y certificación de instalador.	Ignacio	Modelo de contrato del abogado	—
11-14 (jue 13/08 → dom 16/08)	Visita y negociación con mayoristas Cerrar descuento gremio (15-30%), stock para retiro en 24-48h y condiciones de pago; prioridad Clima Design por cercanía.	Ignacio	Contacto inicial	—

Semana 3 (lun 17-08 → dom 23-08) — Identidad fiscal completa

Días	Tarea	Responsable	Depende de	Costo
15-17 (lun 17/08 → mié 19/08)	SAS inscripta → CUIT de la sociedad Hito: CUIT casi automático en 24-48h tras la inscripción. Si IGJ demora, el puente monotributo sostiene la operación.	Escribano + Contador	IGJ	—
15-21 (lun 17/08 → dom 23/08)	Instalaciones fundacionales (2-3 obras) Precio de lanzamiento a conocidos de la zona: generan la cartera de 2 clientes que exige AVN, las primeras reseñas y contenido.	Ignacio + subcontratados	Contratos instaladores	€150 · \$ 264.000
17-19 (mié 19/08 → vie 21/08)	Altas ARCA: IVA + Ganancias + Convenio Multilateral Responsable inscripto + alta CM (CABA+PBA) vía Registro Único Tributario — único canal desde el 01-08-2026.	Contador	CUIT SAS	—
18-20 (jue 20/08 → sáb 22/08)	Certificado MiPyME F.1272 en trámite manual (sociedad sin ejercicio cerrado). Habilita IVA a 90 días, 100% imp. cheque y Cuotas MiPyME.	Contador	CUIT SAS	—
18-21 (jue 20/08 → dom 23/08)	Cuenta bancaria (Brubank/Provincia) + carpeta banco grande Cuenta digital ágil primero; en paralelo carpeta en Santander (bonificado 12 meses) para crédito futuro.	Ignacio	CUIT + estatuto inscripto	—
19-20 (vie 21/08 → sáb 22/08)	Alta Mercado Pago empresa QR transferencia 0,8% + link de pago; liberación a 35 días para crédito (1,56%) salvo urgencia de caja.	Ignacio	CUIT SAS	—
19-21 (vie 21/08 → dom 23/08)	Emitir pólizas RC + AP colectiva Sin estas pólizas no se entra a ningún barrio cerrado. Póliza AP colectiva administrada por la empresa.	Sebastián (remoto)	Cotizaciones	—
20-21 (sáb 22/08 → dom 23/08)	Alta Xubio + facturación electrónica ERP con CAE en tiempo real (RG 5782/5785); catálogo de servicios y plantilla de presupuesto cargados.	Contador + Pedro	CUIT + punto de venta	—

Semana 4 (lun 24-08 → mar 01-09) — Operación plena

Días	Tarea	Responsable	Depende de	Costo
22-24 (lun 24/08 → mié 26/08)	Alta de proveedor en AVN Nordelta Formulario online AVN con AFIP, IIBB/CM, seguros con no repetición y cartera mínima. Llave del segmento premium.	Ignacio	Cartera 2 clientes + seguros	—
23-26 (mar 25/08 → vie 28/08)	Campañas Ads en modo testeo Cuenta AR bajo la MCC de Málaga: portar estructura, negativas y copias ganadores del histórico (>€16.000 invertidos). Search \$150k/mes + Meta \$100k/mes; facturación LOCAL en ARS (+24%), nunca tarjeta al exterior (+54%).	Pedro (remoto)	Web + GBP publicados	—
24-27 (mié 26/08 → sáb 29/08)	Cuenta bancaria operativa + circuito de cobros Barrido semanal MP → banco; política de cobro: transferencia con descuento, 3 cuotas vía Cuotas MiPyME (7,78% + IVA, vig. 30-01-2026).	Ignacio	Solicitud semana 3	—
25-27 (jue 27/08 → sáb 29/08)	Primera factura de la SAS Emisión A/B con CAE desde Xubio. Prever arranque con «A sujeta a retención» (RG 5762) hasta acreditar solvencia.	Ignacio + Contador	Altas ARCA + Xubio	—
26-28 (vie 28/08 → dom 30/08)	Tablero de KPIs + rutina de socios Sheet compartido: leads, presupuestos, cierres, caja, obras. Videollamada semanal fija España-Argentina.	Sebastián (remoto)	—	—
29-30 (lun 31/08 → mar 01/09)	Cierre mes 1: checklist de operación plena Repaso del checklist de la sección 12, presupuesto vs. real y decisión de escalar pauta en octubre.	Los 3 socios	Todo lo anterior	—

Lo que sigue después del día 30 (para que nadie se sorprenda)

Cuándo	Qué	Responsable
Septiembre	CUIT de Pedro y Sebastián emitidos (camino de 30 días hábiles iniciado en Semana 0)	Gestoría + Ignacio
Septiembre	SWIFT de € 5.000 de cada socio español a la cuenta de la SAS (aporte irrevocable)	Pedro y Sebastián
Octubre	Aumento de capital: entrada formal de Pedro y Sebastián, equity 40/30/30 con prima de emisión + elevación del pacto	Escribano + los 3
Octubre	Escalado de pauta (Ads x2) y pauta en Revista Nordelta; revisión de Factura A plena ante ARCA	Pedro + Contador
Noviembre	Decisión de primera contratación en dependencia para el pico (según pipeline de obras)	Los 3

5. Presupuesto cerrado en € 15.000

Regla de este presupuesto: **el total comprometido nunca puede superar los € 15.000** (el script que genera este documento aborta si la suma se pasa). Conversión al TC de portada; los totales en ARS los calcula el sistema, no la mano.

#	Partida	Detalle	EUR	ARS	Carácter
A — Constitución y legal (pago único)					
1	Constitución SAS en IGJ (CABA)	Servicio integral con escribano y estatuto modelo (\$696.875, presupuesto privado vigente hasta 31-08-2026); incluye tasas IGJ. [F8]	€ 400	\$ 704.000	estimación ↑
2	Poderes + apostillas en España (*2)	Notaría €60–150 c/u + apostilla; borrador visado antes por el escribano argentino.	€ 250	\$ 440.000	estimación ↑
3	CUIT de no residentes (Pedro y Sebastián)	Sin arancel de ARCA; el costo es la gestoría/apoderado local (RG 5803/2025). [F9]	€ 200	\$ 352.000	estimación ↑
4	Marca «Clima Baires» en INPI (clases 11, 35 y 37)	Aranceles ≈ \$117.000 (100 UMAP/clase) + honorarios de agente de marcas. [F10]	€ 250	\$ 440.000	estimación ↑
5	Pacto de socios (abogado societario)	Incluye cláusulas de permanencia de Ignacio, vetos y salida. Imprescindible con equity asimétrico.	€ 400	\$ 704.000	estimación ↑
6	Contador: alta fiscal y puesta en marcha	Honorario inicial por inscripciones ARCA + Convenio Multilateral + MiPyME.	€ 150	\$ 264.000	estimación ↑
B — Puesta en marcha operativa (pago único)					
7	Dominios climabaires.com + .com.ar (año 1)	.com ≈ US\$12; .com.ar \$8.500 (NIC.ar, requiere CUIT). [F22]	€ 25	\$ 44.000	verificado
8	Identidad aplicada: tarjetas, QR de reseñas, cartelería	Imprenta local; el diseño ya está resuelto con el manual de marca.	€ 120	\$ 211.200	estimación ↑
9	Teléfono comercial (equipo + chip + plan 4 meses)	Línea exclusiva para WhatsApp Business; nunca el número personal.	€ 180	\$ 316.800	estimación ↑
10	Instrumental de control de calidad (QA de obras)	Manómetro, termómetro IR y anemómetro para que Ignacio audite las instalaciones subcontratadas.	€ 120	\$ 211.200	estimación ↑
C — Fijos septiembre–diciembre (4 meses)					
11	Contador (honorarios mensuales *4)	≈ \$176.000/mes para pyme chica de Convenio Multilateral.	€ 400	\$ 704.000	estimación ↑
12	Stack digital (Xubio + Workspace + varios *4)	≈ \$164.000/mes en versión mínima (detalle en sección 8). [F20]	€ 380	\$ 668.800	estimación ↑
13	Seguros: RC empresa + AP de 2 instaladores (*4)	≈ \$270.000/mes; requisito de acceso a countries. Cotizar en 3 brokers. [F24]	€ 620	\$ 1.091.200	estimación ↑
14	Autónomos de Ignacio como gerente (*4)	Tabla I cat. III: \$141.247/mes (valor 05-2026, ajusta mensualmente por IPC). [F14]	€ 320	\$ 563.200	verificado
15	Movilidad y combustible (*4)	Vehículo propio de Ignacio; sin compra de utilitario en fase 1.	€ 480	\$ 844.800	estimación ↑
16	IIBB mínimos, comisiones bancarias y varios (*4)	Anticipo mínimo ARBA \$10.967/mes + goteos administrativos. [F16]	€ 140	\$ 246.400	estimación ↑
D — Go-to-market septiembre–diciembre					
17	Google Ads geolocalizado (facturación local +24%)	Escala \$150k → \$350k → \$450k/mes sep.–dic; CPL objetivo ≤ \$9.000–12.000. [F26]	€ 900	\$ 1.584.000	estimación ↑
18	Meta Ads: Lead Ads + Reels de obra	\$100k → \$250k/mes; público 35–65 geolocalizado en los 5 municipios. [F26]	€ 450	\$ 792.000	estimación ↑
19	Canal countries: pauta Revista Nordelta + guías	Tarifas no publicadas: pedir mediakit; alternativa costo cero: nota de caso de obra.	€ 200	\$ 352.000	estimación ↑
20	Instalaciones fundacionales (descuento lanzamiento)	2–3 obras en septiembre a precio de lanzamiento: generan cartera AVN, reseñas y contenido.	€ 150	\$ 264.000	estimación ↑
E — Capital de trabajo y contingencias					
21	Capital de trabajo (equipos contra pedido + goteo de retenciones)	Financia 3–4 obras simultáneas entre seña y cobro final + saldos IIBB a favor de los primeros meses.	€ 4.200	\$ 7.392.000	estimación ↑

#	Partida	Detalle	EUR	ARS	Carácter
22	Primera contratación: técnico en relación de dependencia (diciembre)	1 mes de costo empleador total = \$2.183.000 (coef. 1,46 × bruto \$1,5M). Se activa solo si el pico lo justifica. [F13]	€ 1.250	\$ 2.200.000	estimación †
TOTAL COMPROMETIDO			€ 11.585	\$ 20.389.600	
SIN ASIGNAR (reserva)			€ 3.415	\$ 6.010.400	

† = estimación propia sobre fuentes de mercado, no cotización en firme. Conversión ARS al TC 1.760 ARS/EUR (euro billete vendedor, Banco de la Nación Argentina, 31-07-2026).

Lectura del comité

- **La reserva sin asignar (≈€ 3.400) equivale a más de 5 meses de costos fijos** (fijos ≈€ 605/mes). El mandato pedía un colchón de 2-3 meses: se cumple con margen. Esa reserva NO se toca para marketing ni para descuentos: es supervivencia.
- **La partida más grande es capital de trabajo (€ 4.200)**, y es deliberado: aun comprando contra pedido, entre la seña del cliente, el pago al mayorista y el cobro final hay días de descalce — multiplicados por el «goteo» de retenciones de IIBB sobre cada cobro (sección 7). Sin este pulmón, el crecimiento se frena justo en diciembre.
- **La primera contratación (€ 1.250) es condicional**: solo se ejecuta si el pipeline de noviembre muestra >15 obras/mes sostenidas. Si no, ese dinero pasa a la reserva.

Qué NO hacer todavía (tentaciones vetadas por el comité)

1. **No alquilar local ni oficina** — activa tasas municipales y no vende ni un split más.
2. **No comprar stock** «porque hay descuento» — el modelo es contra pedido; el stock inmoviliza el capital de trabajo que financia obras.
3. **No comprar utilitario** — el vehículo de Ignacio + los vehículos de los instaladores alcanzan para la fase 1.
4. **No contratar empleados en agosto-octubre** — subcontratación por obra hasta que el pico lo justifique.
5. **No pagar WhatsApp API, CRM premium ni Odoo** — el stack mínimo (sección 8) cubre hasta ~50 conversaciones/día.
6. **No hacer branding adicional** (rediseños, merchandising) — el manual de marca ya está pagado y resuelto.
7. **No adelantar dividendos ni «retiros a cuenta»** — nada sale de la caja hacia los socios en 2026.

Señales de alerta para aportar más capital (o frenar)

Señal	Umbral	Acción
Caja proyectada a 60 días	< € 2.000 equivalentes	Reunión extraordinaria de socios en 72 h
Reserva sin asignar	Se usó > 50% antes del 31-10	Congelar gasto no esencial; revisar precios y CAC
CAC blended	> \$ 60.000/instalación por 2 meses seguidos	Recortar el canal ineficiente, no aportar más capital a un embudo roto
Margen bruto real por obra	< 25% en 5 obras seguidas	Revisar precios de venta o costo de instaladores antes de escalar
Retenciones IIBB acumuladas	Saldo a favor > \$ 1.500.000 sin recupero	Reclamo de alícuota inmediato (sección 7) [VALIDAR CON CONTADOR]
Pipeline diciembre	> 25 obras/mes confirmadas	Señal POSITIVA: habilitar la contratación y evaluar aporte adicional para stock de temporada

PARTE II · EL MODELO FINANCIERO

6. Modelo financiero — 24 meses

La sección 5 cierra cuánto cuesta arrancar. Esta responde las tres preguntas que siguen: **cuánto deja cada obra, cuántas obras hacen falta para no perder plata y si los € 15.000 alcanzan para llegar a diciembre sin quedarse sin caja**. Todo lo que sigue sale de un único juego de supuestos editables: la planilla `Modelo-Financiero-Clima-Baires-Argentina_v1.2.xlsx` que acompaña a este documento recalcula estas mismas tablas con las fórmulas a la vista.

Convención metodológica. ARS constantes de agosto-2026. En Argentina los precios de venta y de compra se indexan juntos, de modo que el margen porcentual se sostiene; trabajar en nominales solo añadiría ruido inflacionario. Conversión a EUR al TC de portada. En Argentina los precios de venta y los de compra se indexan casi en paralelo, de modo que el margen porcentual se sostiene mientras que los valores nominales solo agregarían ruido. Las conversiones a euros usan el TC de portada (1.760 ARS/EUR) y en 6.6 se muestra qué pasa si se mueve. **Todas las cifras de esta sección son proyecciones sobre supuestos, no compromisos:** cambian los supuestos, cambian los resultados.

6.1 Unit economics — qué deja cada obra

Categoría	Mix	Ticket	Equipo	Instalación	Materiales	Margen bruto	Comisión + IIBB	Contribución
Split premium 3.000-4.500 frig [F37]	45,0 %	\$ 1.800.000	\$ 1.044.000	\$ 150.000	\$ 110.000	\$ 496.000 27,6 %	\$ 97.200	\$ 398.800 22,2 %
Split 5.500-6.500 frig / multisplit 2x1 [F37]	35,0 %	\$ 2.800.000	\$ 1.596.000	\$ 190.000	\$ 145.000	\$ 869.000 31,0 %	\$ 151.200	\$ 717.800 25,6 %
Piso-techo, cassette o conductos [F37]	15,0 %	\$ 5.000.000	\$ 3.000.000	\$ 450.000	\$ 300.000	\$ 1.250.000 25,0 %	\$ 270.000	\$ 980.000 19,6 %
Mantenimiento y service [F36]	5,0 %	\$ 250.000	\$ 25.000	\$ 60.000	\$ 15.000	\$ 150.000 60,0 %	\$ 13.500	\$ 136.500 54,6 %
OBRA TIPO (promedio ponderado)	100,0 %	\$ 2.552.500	\$ 1.479.650	\$ 204.500	\$ 146.000	\$ 722.350 28,3 %	\$ 137.835	\$ 584.515 22,9 %

† Todas las cifras son estimaciones propias sobre precios de mercado de agosto-2026 en ARS constantes. Restando el costo de adquisición de cliente (\$ 40.000), cada obra tipo deja **\$ 544.515** (€ 309) para cubrir estructura.

Tres lecturas que condicionan las decisiones del mes 1:

- **El equipo es el 57-60 % del ticket y se paga antes de cobrar el saldo.** No es un negocio de margen sobre producto: es un negocio de margen sobre servicio. Pelear dos puntos de descuento al mayorista mueve más resultado que subir el precio de venta, porque el cliente compara equipo contra Mercadolibre pero no sabe comparar instalación.
- **La obra grande factura más pero deja proporcionalmente menos.** Un piso-techo de \$ 5.000.000 deja 19,6 % de contribución contra 25,6 % de un split de \$ 2.800.000: la instalación de conductos consume la diferencia. Sirven para llenar la agenda de temporada baja y para reputación en countries, no para sostener el margen.
- **El mantenimiento es el margen escondido.** 54,6 % de contribución sobre un ticket chico, sin equipo que financiar y con la agenda de marzo-agosto vacía. Es la palanca natural para los meses valle y la razón para empezar a construir la base de clientes desde la primera obra.

6.2 Punto de equilibrio — cuántas obras hay que hacer

Escenario de estructura	Costo a cubrir/mes	Contribución por obra	Obras/mes para empatar	Lectura
Solo estructura fija	\$ 1.030.000	\$ 584.515	1,8	Contador, stack, seguros, autónomos, movilidad y bancarios.
Estructura + marketing de valle	\$ 1.230.000	\$ 544.515	2,3	Meses de invierno, con la pauta al mínimo de sostenimiento.
Estructura + marketing de temporada	\$ 1.730.000	\$ 544.515	3,2	Pico de diciembre-enero, con la pauta al máximo.
... + primer técnico en relación de dependencia	\$ 3.913.000	\$ 544.515	7,2	Costo empleador completo (Rama 17 UOM + cargas + ART).

En temporada alta el negocio empatata con **3,2 obras al mes**, y el plan proyecta 30 para diciembre: el riesgo no es no llegar al equilibrio, es no poder ejecutar lo que se venda. Pero la última fila es la que hay que tener presente todo el año: **con un técnico en relación de dependencia el equilibrio salta a 7,2 obras/mes**, y el modelo proyecta 4 obras en los meses de invierno. Contratar en planta con la estacionalidad de este negocio significa pagar sueldo en junio con la facturación de junio, y no da. De ahí la decisión de la sección 10: subcontratar hasta que la base de mantenimiento sostenga el valle.

6.3 Estado de resultados proyectado

Año 1 del modelo — sep-26 a ago-27

Concepto	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26	ene-27	feb-27	mar-27	abr-27	may-27	jun-27	jul-27	ago-27	Año
Obras	5	10	18	30	32	25	14	8	5	4	4	6	161
Facturación	\$ 12762.500	\$ 25.525.000	\$ 45.945.000	\$ 76.575.000	\$ 8.680.000	\$ 63.812.500	\$ 35.735.000	\$ 20.420.000	\$ 12762.500	\$ 10.210.000	\$ 10.210.000	\$ 15.315.000	\$ 410.952.500
Margen bruto	\$ 3.611.750	\$ 7.223.500	\$ 13.002.300	\$ 21.670.500	\$ 23.115.200	\$ 18.058.750	\$ 10.112.900	\$ 5.778.800	\$ 3.611.750	\$ 2.889.400	\$ 2.889.400	\$ 4.334.100	\$ 116.298.350
Estructura	\$ 1.030.000	\$ 1.030.000	\$ 1.030.000	\$ 1.030.000	\$ 1.030.000	\$ 1.030.000	\$ 1.030.000	\$ 1.030.000	\$ 1.030.000	\$ 1.030.000	\$ 1.030.000	\$ 1.030.000	\$ 12.360.000
Marketing	\$ 250.000	\$ 400.000	\$ 600.000	\$ 700.000	\$ 700.000	\$ 600.000	\$ 350.000	\$ 250.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 250.000	\$ 4.700.000
Empleado	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Resultado operativo	\$ 1.642.575	\$ 4.415.150	\$ 8.891.270	\$ 15.805.450	\$ 16.974.480	\$ 12.982.875	\$ 6.803.210	\$ 3.396.120	\$ 1.692.575	\$ 1.108.060	\$ 1.108.060	\$ 2.227.090	\$ 77.046.915
Impuesto a las ganancias	devengado al cierre del año												\$ 19.261.729
RESULTADO NETO	€ 32.832 al TC de portada												\$ 57.785.186

Año 2 del modelo — sep-27 a ago-28

Concepto	sep-27	oct-27	nov-27	dic-27	ene-28	feb-28	mar-28	abr-28	may-28	jun-28	jul-28	ago-28	Año
Obras	10	18	28	42	45	35	20	12	8	6	6	10	240
Facturación	\$ 25.525.000	\$ 45.945.000	\$ 71.470.000	\$ 107.205.000	\$ 114.882.500	\$ 89.337.500	\$ 51.050.000	\$ 30.630.000	\$ 20.420.000	\$ 15.315.000	\$ 15.315.000	\$ 25.525.000	\$ 612.600.000
Margen bruto	\$ 7.223.500	\$ 13.002.300	\$ 20.225.800	\$ 30.338.700	\$ 32.505.750	\$ 25.282.250	\$ 14.447.000	\$ 8.668.200	\$ 5.778.800	\$ 4.334.100	\$ 4.334.100	\$ 7.223.500	\$ 173.364.000
Estructura	\$ 1.030.000	\$ 1.030.000	\$ 1.030.000	\$ 1.030.000	\$ 1.030.000	\$ 1.030.000	\$ 1.030.000	\$ 1.030.000	\$ 1.030.000	\$ 1.030.000	\$ 1.030.000	\$ 1.030.000	\$ 12.360.000
Marketing	\$ 400.000	\$ 550.000	\$ 750.000	\$ 850.000	\$ 850.000	\$ 700.000	\$ 450.000	\$ 300.000	\$ 250.000	\$ 250.000	\$ 250.000	\$ 300.000	\$ 5.900.000
Empleado	—	—	—	\$ 2183.000	\$ 2183.000	\$ 2183.000	\$ 2183.000	\$ 2183.000	\$ 2183.000	\$ 2183.000	\$ 2183.000	\$ 2183.000	\$ 19.647.000
Resultado operativo	\$ 4.415.150	\$ 8.941.270	\$ 14.586.420	\$ 20.486.630	\$ 22.240.175	\$ 16.545.025	\$ 8.027.300	\$ 3.501.180	\$ 1.213.120	\$ 44.090	\$ 44.090	\$ 2.332.150	\$ 102.376.600
Impuesto a las ganancias	devengado al cierre del año												\$ 25.594.150
RESULTADO NETO	€ 43.626 al TC de portada												\$ 76.782.450

La estacionalidad manda: **entre noviembre y febrero se hace el 65,2% de la facturación del año**. Diciembre y enero solos aportan más resultado operativo que los siete meses de marzo a septiembre juntos. Esto tiene una consecuencia de gestión que no es obvia: los errores de diciembre no se corrigen en enero, se pagan doce meses. Todo lo que dependa de estar listo —stock comprometido con el mayorista, cuadrillas reservadas, campañas cargadas, la web indexada— tiene que estar cerrado en noviembre, no en diciembre.

6.4 Flujo de caja — el mes que hay que sobrevivir

Mes	Cobros	Pagos	Impuestos	Saldo final	Curva de caja
sep-26 ◀ mínimo	\$ 9.571.875	\$ 14.807.125	\$ 146.274	\$ 21.018.476	
oct-26	\$ 22.334.375	\$ 21.109.850	\$ 260.665	\$ 21.982.336	
nov-26	\$ 40.840.000	\$ 37.053.730	\$ 467.362	\$ 25.301.243	
dic-26	\$ 68.917.500	\$ 60.769.550	\$ 778.122	\$ 32.671.071	
ene-27	\$ 80.403.750	\$ 64.705.520	\$ 870.656	\$ 47.498.645	
feb-27	\$ 68.279.375	\$ 50.829.625	\$ 714.654	\$ 64.233.741	
mar-27	\$ 42.754.375	\$ 28.931.790	\$ 430.117	\$ 77.626.209	
abr-27	\$ 24.248.750	\$ 17.023.880	\$ 247.636	\$ 84.603.444	
may-27	\$ 14.676.875	\$ 11.069.925	\$ 154.481	\$ 88.055.913	
jun-27	\$ 10.848.125	\$ 9.101.940	\$ 119.700	\$ 89.682.397	
jul-27	\$ 10.210.000	\$ 9.101.940	\$ 115.872	\$ 90.674.586	
ago-27	\$ 14.038.750	\$ 13.087.910	\$ 162.760	\$ 91.462.666	
sep-27	\$ 22.972.500	\$ 21.109.850	\$ 14.793.430	\$ 78.531.886	
oct-27	\$ 40.840.000	\$ 37.003.730	\$ 467.062	\$ 81.901.094	
nov-27	\$ 65.088.750	\$ 56.883.580	\$ 731.834	\$ 89.374.430	
dic-27	\$ 98.271.250	\$ 86.718.370	\$ 1.109.938	\$ 99.817.372	

Mes	Cobros	Pagos	Impuestos	Saldo final	Curva de caja
ene-28	\$ 112.948.125	\$ 92.622.325	\$ 1.233.423	\$ 118.909.749	
feb-28	\$ 95.718.750	\$ 72.792.475	\$ 1.011.067	\$ 140.824.957	
mar-28	\$ 60.621.875	\$ 43.022.700	\$ 621.867	\$ 157.802.265	
abr-28	\$ 35.735.000	\$ 27.128.820	\$ 377.183	\$ 166.031.262	
may-28	\$ 22.972.500	\$ 19.206.880	\$ 253.076	\$ 169.543.805	
jun-28	\$ 16.591.250	\$ 15.270.910	\$ 191.173	\$ 170.672.973	
jul-28	\$ 15.315.000	\$ 15.270.910	\$ 183.515	\$ 170.533.547	
ago-28	\$ 22.972.500	\$ 23.192.850	\$ 19.414.011	\$ 150.899.186	

La caja arranca con el capital de € 15.000 (\$ 26.400.000) y descuenta en el primer mes los € 2.095 de desembolsos únicos del presupuesto (bloques A y B: constitución, legal, marca, identidad y equipamiento). Los bloques C y D del presupuesto no se suman aparte: son los mismos costos fijos y de marketing que ya corren mes a mes en esta tabla.

El mínimo de caja es \$ 21.018.476 (€ 11.942) y ocurre en el primer mes, no en el pico: septiembre paga la constitución, la marca, la identidad y el equipamiento mientras factura cinco obras. A partir de octubre el negocio se autofinancia. La estructura que lo hace posible es la política de cobro:

- **Seña del 50 % al firmar, saldo al terminar.** La seña de una obra tipo (\$ 1.276.250) cubre el equipo antes de pedirlo al mayorista. Sin esa seña el capital de trabajo pasa a financiar equipos que todavía no son de nadie.
- **El mayorista cobra contado hasta que haya historial.** Los primeros 60-90 días no hay cuenta corriente. Conseguirla en octubre —con tres meses de compras cumplidas— es el objetivo comercial más rentable del trimestre y no cuesta un euro.
- **El salto de septiembre del año 2** es el pago de Ganancias del primer ejercicio. Está previsto y la caja lo absorbe, pero es la razón para no repartir dividendos antes de esa fecha.

Sensibilidad a la seña

Seña cobrada al firmar	Caja mínima	Mes del mínimo	Lectura
50,0 %	\$ 21.018.476	sep-26	Política recomendada: la seña paga el equipo antes de pedirlo al mayorista.
40,0 %	\$ 20.384.180	sep-26	Sigue siendo sostenible, pero el colchón se adelgaza en el arranque.
30,0 %	\$ 19.445.151	oct-26	El capital de trabajo pasa a financiar equipos ajenos: hay que negociar cuenta corriente antes de aceptarlo.

6.5 Escenarios

Métrica	Conservador	Base	Optimista
Supuesto	65,0 % obras · 90,0 % ticket	100,0 % obras · 100,0 % ticket	130,0 % obras · 105,0 % ticket
Obras año 1	105	161	209
Facturación año 1	\$ 240.407.213	\$ 410.952.500	\$ 560.950.163
Resultado neto año 1	\$ 25.743.422 € 14.627	\$ 57.785.186 € 32.832	\$ 86.297.941 € 49.033
Resultado neto año 2	\$ 29.018.330 € 16.488	\$ 76.782.450 € 43.626	\$ 118.009.249 € 67.051
Caja mínima	\$ 20.801.111 oct-26	\$ 21.018.476 sep-26	\$ 20.992.722 sep-26
Caja a 24 meses	\$ 73.741.520	\$ 150.899.186	\$ 218.309.584
	ene-27	dic-26	nov-26

Tres conclusiones de comité:

1. **El aporte se recupera dentro del primer verano incluso en el caso conservador.** Con un 35 % menos de obras y un 10 % menos de ticket, el negocio sigue devolviendo los € 15.000 y cerrando el año en positivo. Es el escenario sobre el que hay que tomar las decisiones de caja; el base es sobre el que hay que tomar las decisiones de capacidad.
2. **Crece más rápido no mejora la caja mínima: la empeora.** El escenario optimista tiene una caja mínima *inferior* a la del base, porque cada obra adicional compra su equipo antes de cobrar el saldo. Es la paradoja clásica de morir de éxito, y acá aparece con números: si en noviembre la demanda supera lo previsto, la restricción no será la agenda sino el efectivo para comprar equipos. La contramedida está identificada y es gratuita: cuenta corriente con el mayorista negociada en octubre.

3. **La diferencia entre conservador y optimista es de € 34.406 de resultado en el año 1**, y depende casi enteramente de cuántos leads convierta la máquina de captación. Con el histórico de más de € 16.000 invertidos en Google Ads en Málaga —campañas, términos de búsqueda, creatividades y curvas de conversión ya aprendidas— Clima Baires arranca esa curva con ventaja sobre cualquier competidor local que empiece de cero.

6.6 Sensibilidad cambiaria y límites del modelo

El modelo trabaja en pesos constantes, así que el tipo de cambio no afecta a la operación argentina: afecta a **cuánto vale el resultado para los socios en España**. El resultado neto del año 1 (\$ 57.785.186) equivale a € 32.832 al TC de portada, a € 38.523 si el peso se aprecia a 1.500 ARS/EUR y a € 27.517 si se deprecia a 2.100. Ninguno de los tres cambia una sola decisión operativa del plan; los tres cambian la conversación sobre dividendos.

Cuatro límites que conviene tener explícitos antes de usar estos números para decidir:

- **La curva de obras es el supuesto más frágil de todo el modelo.** Todo lo demás —márgenes, costos, alícuotas— está anclado en precios de mercado verificables. Cuántas obras se venden el primer verano es un pronóstico, y no hay forma de verificarlo hasta hacerlo. Por eso la planilla lo pone en la primera fila editable.
- **La capacidad de Ignacio es el techo real.** El modelo asume que una persona puede vender, presupuestar, coordinar cuadrillas y facturar 30 obras en diciembre. Es exigente pero factible con el stack de la sección 8; a partir de ~35 obras/mes ya no lo es, y esa es la señal objetiva para incorporar apoyo comercial.
- **No hay morosidad ni obras que se caen.** Con señal del 50 % y saldo contra entrega, el riesgo de incobrable es bajo, pero no es cero.
- **Se supone inflación neutral sobre el margen.** Si los equipos suben más rápido que los precios de instalación —lo que ocurre cuando el dólar se mueve de golpe—, el margen bruto se comprime hasta que se ajuste la lista.

6.7 Qué hacer con esto

Decisión	Regla que sale del modelo
Política de cobro	Señal del 50 % innegociable en obra con provisión de equipo. Sin señal no se pide el equipo.
Cuenta corriente con el mayorista	Objetivo de octubre, antes del pico. Es la única palanca gratuita contra el riesgo de caja de diciembre.
Primera contratación	No antes de que la base de mantenimiento cubra 7,2 obras-equivalente en el mes valle. Hasta entonces, subcontratación.
Dividendos	No repartir antes de pagar Ganancias del primer ejercicio (mes 13).
Reserva de caja	No bajar de \$ 7.528.950 de saldo. Si se proyecta cruzar ese piso, se frena pauta antes que ninguna otra cosa.
Revisión de supuestos	Mensual, con el real cargado en la planilla. El modelo sirve mientras se lo compare con lo que pasó.

Cómo se regenera: `npm run modelo` reconstruye la planilla desde `src/datos.json`; `npm run build` reconstruye este PDF con las mismas cifras. Los dos leen el mismo motor de cálculo (`build/financiero.mjs`), de modo que documento y planilla no pueden divergir. Detalle en 13.5.

PARTE III · OPERACIÓN, MERCADO Y PERSONAS

7. Fiscal y legal — síntesis con alícuotas vigentes

Todas las alícuotas verificadas al 01-08-2026 con fuente fechada. Argentina cambia rápido: **re-verificar cada dato la semana previa a usarlo**. Este capítulo es un mapa, no un dictamen: **[VALIDAR CON CONTADOR]** todo antes de liquidar.

7.1 IVA

Concepto	Alícuota	Nota
Venta de equipos de A/A	21%	Sin alícuota diferencial para splits domésticos
Instalación sobre vivienda preexistente (el caso típico)	21%	El retrofit hogareño no goza de reducción
Instalación en obra nueva / en curso destino vivienda	10,5%	Ley IVA art. 28 inc. c. Relevante para el canal desarrolladores (Nordelta/Remeros): exigir respaldo documental (certificados de obra) [VALIDAR CON CONTADOR]
Percepción IVA en compras a mayoristas (RG 2408)	3% sobre neto	Pago a cuenta; se recupera en la DDJJ mensual

Facturación electrónica: desde el **01-08-2026** rige el esquema de **CAE en tiempo real** como modalidad principal (RG 5782/5785 [F35]) — cualquier ERP debe estar homologado (Xubio lo está). Facturas B con IVA discriminado obligatorio (transparencia fiscal). Sin controlador fiscal: todo electrónico.

Alerta de caja — Factura A de sociedad nueva (RG 5762/2025 [F30]): la Factura M fue eliminada. Una SAS sin historial arranca casi seguro con Factura **A «operación sujeta a retención»**: los clientes empresa retienen el **100% del IVA + 6% de Ganancias** al pagar. En residencial (consumidor final, Factura B) no afecta; en el canal B2B (desarrolladores, administraciones) sí. Acreditar solvencia patrimonial de los socios ante ARCA apenas se pueda. **[VALIDAR CON CONTADOR]**

7.2 Ganancias y dividendos hacia España

- **Ganancias societario 2026** (escala art. 73 LIG, ejercicios iniciados desde 01-01-2026 [F7]): **25%** hasta \$ 133.514.186 de ganancia neta; 30% hasta \$ 1.335 M; 35% en adelante. Para el tamaño de este proyecto: tramo del 25% con holgura.
- **Dividendos**: retención argentina del **7%**, pago único y definitivo para beneficiarios del exterior [F6]. El CDI España-Argentina tolera hasta 15% para personas físicas [F5] → se aplica el 7% local.
- **En España**: el dividendo tributa en IRPF (base del ahorro, 19-30%) con **deducción íntegra del 7% argentino** (art. 23 CDI + art. 80 LIRPF). Carga total efectiva ≈ 19-21% + ~2% de costos de giro.
- **Simulación** — \$ 1.000.000 de dividendo a un socio español: retención AR \$ 70.000 → \$ 930.000 girables por el mercado oficial (Com. «A» 8226, sin autorización previa para utilidades de ejercicios ≥ 2025 [F4]) → ≈ € 517 recibidos → IRPF español neto de deducción ≈ € 70 → **neto final ≈ € 447** †.
- **Bienes Personales**: la SAS paga como responsable sustituto el **0,50% anual** sobre el valor patrimonial de las participaciones de los tres socios [F43] (puede repetirlo contra ellos). Pedro y Sebastián: revisar Modelo 720 español si sus participaciones superan € 50.000. **[VALIDAR CON CONTADOR]**
- Honorarios de administrador a no residentes: retención efectiva 24,5%-31,5% según dónde ejerza — **evitar** pagar honorarios de directorio a Pedro/Sebastián; su retorno es el dividendo. **[VALIDAR CON CONTADOR]**

7.3 Impuesto a los débitos y créditos (el «impuesto al cheque»)

0,6% alentar + 0,6% al salir de toda cuenta — bancaria o Mercado Pago de persona jurídica. Con **certificado MiPyME (micro)**: el 100% es pago a cuenta de Ganancias [F34]; sin él, solo el 33%. Es la razón n° 1 para tramitar el certificado en la semana 3 y para no rotar plata entre cuentas sin necesidad.

7.4 Ingresos Brutos — Convenio Multilateral (CABA + PBA)

Alta por **Registro Único Tributario** en ARCA (único canal desde el 01-08-2026, CABA incluida [F17]); DDJJ mensual SIFERE desde el mes 1 (aunque dé \$ 0 — los padrones castigan la DDJJ ausente con alícuotas máximas). Primer año: atribución directa de ingresos por jurisdicción (art. 14 CM).

Rubro	PBA (Ley 15.558 [F15])	CABA (Ley 6927/6948 [F16])
Instalación de climatización (4322 / 432200)	2,50% plana	2,00% plana
Venta minorista de equipos (4753 / 475300)	5% general · 2,5% si ingresos ≤ \$47M · 3,5% si ≤ \$1.223M	3% si ≤ \$391M · 5% encima
Reparación/posventa (9521 / 952100)	4,5% · 4% · 3,5% según tramo	3% / 5%

→ De aquí sale la decisión de encuadre de la sección 2: **facturar como obra de instalación con provisión de equipo** (2,5%/2%) y no como venta + servicio. Ahorro: 1 a 2,5 puntos de la facturación. **[VALIDAR CON CONTADOR]**

El «goteo»: SIRCREB (acreditaciones bancarias), SIRCUPA (Mercado Pago — PBA adherida desde 10-2025) y regímenes de tarjetas retienen IIBB a cuenta en cada cobro (0,01%–5% según padrón). Una pyme nueva puede sufrir retenciones mayores al impuesto real → saldos a favor de recupero lento. Gestión: DDJJ en término, monitoreo mensual de padrones, reclamo de reducción en ARBA/AGIP con 2–3 meses de saldo a favor, y preferencia por el cobro por transferencia directa.

7.5 Tasas municipales (Vicente López · San Isidro · Tigre · Pilar)

Mientras no haya local habilitado, no hay hecho imponible (doctrina CSJN «Quilpe»: la tasa exige un servicio de inspección posible). El modelo lean opera sin local → carga municipal ≈ \$ 0. Riesgo residual: intimaciones de municipios expansivos a prestadores; se responde con la doctrina y sin pánico. **[VALIDAR CON CONTADOR]**

Municipio	Alícuota TISH 2026	Mínimos de referencia
Vicente López [F18]	6‰	\$ 4.360–20.090/mes según categoría
San Isidro [F19]	2‰ → 9‰ por tramo de ingresos	≈ \$ 32.000–50.000/mes + \$ 8.553 por empleado; exención emprendedores año 1
Tigre [F31]	0,80% sobre ingresos atribuibles	Mínimo ≈ \$ 26.900/mes; DDJJ mensual; fiscalización agresiva
Pilar [F32]	5‰–14,5‰; rubro refrigeración 9‰	Mínimo del rubro ≈ 3.000 módulos ≈ \$ 560.000/mes †

Si el crecimiento exige un depósito en 2027: **San Isidro**, nunca Pilar ni Tigre (y por CM art. 35, el único local concentra la base provincial — más razón para elegir el municipio barato).

7.6 Costo laboral y convenio colectivo

- Convenio de los técnicos instaladores: **UOM CCT 260/75, Rama 17** (metalmecánica; incluye climatización — el encuadre exacto es interpretativo) [F13]. Escala congelada desde abril 2026 por la intervención judicial del gremio, con paritaria reactivándose en julio: prever recomposición. **[VALIDAR CON ABOGADO]** Oficial: \$ 5.958,84/h ≈ \$ 1.048.756/mes; ingreso mínimo de referencia \$ 1.036.390.
- Administrativos/vendedores: CCT 130/75 Comercio [F44] (básico jul-2026 ≈ \$ 1.240.000 + presentismo).
- Costo empleador total de un técnico** (bruto de mercado \$ 1.500.000): con SAC prorrateado, plus vacacional, contribuciones PyME ~24%, ART ~7% † y ropa/EPP → **≈ \$ 2.183.000/mes (€ 1.240) — regla rápida: bruto × 1,45–1,55 †** [F13] (coeficiente práctico; el resultado real depende de la alícuota ART cotizada). Detalle completo y esquema de subcontratación segura: sección 10.
- La reforma laboral (Leyes 27.742 y 27.802) derogó las multas por empleo no registrado y blindó la contratación de monotributistas con factura y pago bancarizado [F39] — pero la primacía de la realidad sigue vigente: el checklist antifraude de la sección 10 no es opcional.

7.7 Beneficios MiPyME (tramitar en semana 3)

Categoría esperable: **Micro** (topes 2026: comercio \$ 1.738M / servicios \$ 374M de ventas anuales [F33]). Beneficios que importan a esta caja [F34]: **IVA a 90 días** (capital de trabajo gratis ≈ 2 meses de IVA), **100% del impuesto al cheque a cuenta de Ganancias**, contribuciones reducidas, y acceso a **Cuotas MiPyME** (3 cuotas al 7,78% + IVA, vigencia 30-01-2026 [F28]) y crédito subsidiado (BCRA tope informado 49% TNA vs ~78% de mercado). El certificado además mejora el trato en los padrones de retención. Sociedad sin ejercicio cerrado: trámite manual, sale igual. **[VALIDAR CON CONTADOR]**

7.8 Calendario fiscal mensual (la rutina desde octubre)

Día del mes (aprox.)	Obligación
1–15	Libro IVA Digital (compras/ventas del mes anterior)
Según CUIT	DDJJ IVA «IVA Simple» F.2051 + pago (o diferido a 90 días con MiPyME)
Según CUIT	SIFERE (IIBB CM) mensual
Mes vencido	F.931 solo si hay empleados; autónomos de Ignacio (débito automático)
Trimestral	Revisión de padrones de retención + reclamos

8. Stack tecnológico y costos mensuales

Criterio: replicar la experiencia Holded + Google Workspace de Málaga con herramientas argentinas, al mínimo costo que no hipoteque la operación. Todo SaaS argentino se publica + IVA 21% (recuperable siendo Responsable Inscripto); todo SaaS del exterior pagado con tarjeta argentina suma ~53-56% de impuestos [F21] — de los cuales la percepción del 30% es pago a cuenta recuperable para una sociedad inscripta: costo financiero, no económico.

8.1 El stack del día 1

Herramienta	RoI (equivalente España)	ARS/mes	EUR/mes	Notas
Xubio — plan Empresa Básico	ERP + facturación CAE (el «Holded argentino»)	\$ 114.800	€ 65	Con débito bancario; hoy en promoción a ~\$57.400. IVA recuperable como crédito fiscal. [F20]
Google Workspace Business Starter x3	Email @climabaires.com, Calendar, Drive, Forms	\$ 48.500	€ 28	US\$7/usuario + ~53% de impuestos sobre SaaS del exterior. [F21]
Agenda + checklist de obra (Calendar + Forms)	Field service lean del arranque	\$ 0	€ 0	Incluido en Workspace; upgrade natural: Kizeo Forms (€15/usuario) con 2+ técnicos en calle.
WhatsApp Business (app)	Canal de venta y posventa	\$ 0	€ 0	Gratis; API (~US\$30-49/mes) recién con >30-50 conversaciones/día.
Web climabaires.com (estática) + hosting	Captación + SEO local (ya desarrollada)	\$ 0	€ 0	Cloudflare Pages/Netlify gratis con SSL.
Dominios .com + .com.ar (prorrateo mensual)	Marca digital	\$ 710	€ 0	.com.ar \$8.500/año vía NIC.ar (requiere CUIT). [F22]
TOTAL STACK MENSUAL		\$ 164.010	€ 93	

8.2 Comparativa ERP («el Holded argentino»)

Producto (plan)	\$/mes sin IVA	CAE	A favor	En contra
Xubio Empresa Básico — elegido	\$94.900 (promo \$ 47.450 con débito) [F20]	Sí	3 usuarios, 300 comprobantes/mes, MP/ML integrados, contabilidad + libro IVA digital, percepciones/retenciones; el flujo presupuesto → factura es calcado a Holded	Conciliación bancaria automática recién en el plan superior
Contabilium Standard	\$ 122.000	Sí	2.500 comprobantes/mes (mejor límite), stock sólido	Solo 2 usuarios; contabilidad plena en plan caro
Colppy Essential	\$ 120.500	Sí	Acceso gratis del contador; muy fuerte contable	Más caro a igual tamaño; app móvil limitada
Alegria AR	precio dinámico	Sí	UX simple, plan gratis monotributo	Localización AR menos profunda; soporte regional
Odoo + partner (Adhoc)	≈ \$ 32.000 licencias	Sí	El más completo y escalable	Implementación desde US\$ 3.500: inviable en fase lean

Regla de migración: si los comprobantes superan 300/mes dos meses seguidos → Contabilium; si en el año 2-3 hay sucursal + técnicos propios + e-commerce → evaluar Odoo/Adhoc.

8.3 Técnicos en campo (field service)

Fase 1 (lean, \$ 0): **Google Calendar** (agenda de obras compartida) + **Google Forms** (checklist de instalación con fotos y conformidad del cliente desde el celular del instalador) + **Sheets** (tablero de órdenes de trabajo). Primer upgrade cuando haya 2+ técnicos full-time en calle: **Kizeo Forms** (€15/usuario/mes, español, offline) manteniendo la agenda en Calendar. Las FSM completas (ServiceM8 US\$ 29, Jobber US\$ 29+) quedan documentadas pero no se pagan todavía.

8.4 Comunicación y cobros digitales

- WhatsApp Business App (gratis)** como canal central — con catálogo, etiquetas-embudo y respuestas rápidas ya diseñadas en el kit digital del repo. API (~US\$ 30-49/mes) recién con >30-50 conversaciones/día.
- Mercado Pago empresa:** QR transferencia 0,8% acreditación inmediata; link de pago crédito **1,56% a 35 días** (la opción barata) o 6,60% al instante (solo urgencias) — valores CABA/GBA, varían por provincia y MP los ajusta con frecuencia [F27]. Retenciones de IVA/Ganancias sobre cobros electrónicos: **derogadas desde 09-2024** [F29] — solo queda el goteo de IIBB.
- Cuotas al cliente:** con certificado MiPyME, **Cuotas MiPyME por Payway: 3 cuotas al 7,78% / 6 al 14,56% de tasa directa + IVA** (vigencia 30-01-2026; Payway las actualiza sin preaviso) [F28] — el programa estatal Cuota Simple terminó en 2025. Política comercial: transferencia con 5-10% de descuento; 3 cuotas absorbidas; 6+ cuotas con interés a cargo del cliente.

- **MercadoLibre:** solo como vidriera de equipos con «instalación premium incluida» (comisión $\approx 13-16\%$ + IVA [F40]); no es canal de leads de instalación. Mercado Shops está discontinuado: la tienda propia es climabaires.com.

8.5 Costo mensual total del stack

El total del cuadro 8.1 ($\approx$ **\$164.000/mes $\approx$ €93**) es la versión mínima; sube a $\approx$ \$ 245.000 (€139) al sumar Kizeo con la primera dupla de técnicos estable. A modo de referencia: un solo punto de margen recuperado en una obra premium paga tres meses de stack completo.

9. Go-to-market — corredor norte

Lanzamiento septiembre → rodaje octubre-noviembre → pico diciembre-febrero (la temporada concentra 40-50% de la facturación anual del rubro). El hueco competitivo detectado: **nadie en el corredor combina marca premium para countries + transparencia de precios online + posventa con contrato**. Ese es el posicionamiento.

9.1 SEO local por localidad (costo: \$ 0 + constancia)

- **Google Business Profile como «empresa de área de servicio»:** se registra y verifica con el domicilio real de Ignacio (Calle Maure, Belgrano) — lo que facilita la verificación y ancla el perfil en el eje Belgrano-Núñez — pero con la **dirección oculta** al público y las 6 zonas de servicio cargadas (formato correcto para negocios a domicilio). Categorías de climatización, servicios con precio «desde», fotos geolocalizadas de cada obra, mensajería con respuesta < 5 min.
- **La web ya está construida** (carpeta /web del repo, lista para publicar): landing por localidad — Núñez, Vicente López, San Isidro, Tigre, Nordelta, Pilar — con schema.org, calculadora de frigorías como imán de leads y botón WhatsApp en todo el sitio. Publicarla es tarea del día 8-10 del cronograma.
- Táctica copiada del competidor que mejor lo hace (Genz Clima): **publicar precios orientativos** — captura la búsqueda informacional y filtra curiosos.
- Objetivo 90 días: top 3 del «map pack» en ≥ 2 municipios antes del pico.

9.2 Estrategia countries y Nordelta (el canal de margen alto)

1. **Alta de proveedor en AVN Nordelta** (formulario online): exige AFIP al día, IIBB/CM, seguros con **cláusula de no repetición** y **cartera mínima de 2 clientes** [F25] → por eso las 2-3 instalaciones fundacionales de septiembre son un requisito de ingreso, no una promoción.
2. **Administraciones:** la AVN administra 56 consorcios; presentación formal con dossier (seguros, garantía escrita, checklist de obra) + el contenido B2B de LinkedIn pensado para que las administraciones lo compartan.
3. **Arquitectos y estudios** de Tigre/Pilar: ronda de 10 presentaciones en octubre con propuesta de fee de recomendación / precio preferente de obra.
4. **Obra nueva:** el corredor entrega torres y barrios en 2026-2027 (Nordelta jul-2026 y dic-2027; corredor Remeros: Remeros Beach, Brickell, Sunny). Producto específico: **«pack unidad a estrenar»** — el departamento se entrega con preinstalación y el comprador necesita equipo + instalación el día de la mudanza.
5. **Medios de countries:** Revista Nordelta (bimestral, oficial) y guías barriales — pauta en octubre-noviembre (mediakit por pedir; presupuestado € 200 †) o, mejor, nota de caso de obra a costo cero.
6. Requisito operativo no negociable: instaladores con AP vigente + no repetición cargados en los sistemas de acceso de cada barrio **antes** de agendar — un certificado vencido frena la obra en la barrera.

9.3 Publicidad paga — dónde está el detalle

La inversión publicitaria del bloque D de la sección 5 y su continuación con cargo a la operación se planifican por completo en la **Parte V**: el embudo con números y el reparto por canal en la sección 17, las campañas de Google Ads listas para cargar en la 18, y Meta, los canales propios y el tablero de control en la 19.

Lo que conviene retener acá, porque condiciona todo el go-to-market: **la pauta cubre el 74 % de las obras del plan y en el pico de diciembre menos de la mitad**. Las 43 obras restantes del año dependen del posicionamiento local, del perfil de empresa y de las reseñas — que tardan tres meses en madurar y por eso arrancan en septiembre.

9.4 MercadoLibre

RoI acotado: 3-5 publicaciones de equipos gama media/alta con «instalación premium incluida» como test (comisión 13-16% + IVA [F40]). Sirve de vidriera y para capturar demanda de equipos que luego compra instalación; no es el canal principal — el margen vive en la obra, no en el marketplace.

9.5 Reseñas — el activo que decide el pico

Meta: **15-20 reseñas antes del 30 de noviembre**, a una o dos por semana. Es lo que empuja el perfil al top 3 del bloque de mapas justo antes de la temporada, y de ahí sale buena parte de las obras que la pauta no paga. El procedimiento completo —enlace corto, QR en el remito, el pedido por WhatsApp a las 24-48 h, y qué está prohibido hacer— está en la sección 15.2; el papel que cumple dentro del embudo, en la 19.2.

Cada obra genera además un reel, dos historias y una foto geolocalizada para el perfil de Google.

9.6 Competencia de referencia (auditada 01-08-2026)

Competidor	Zona/toco	Su fuerte	Nuestro ángulo
Climadesign (Martínez)	Premium Pilar/Nordelta/Tigre	Termomecánica integral, marcas top	Es también nuestro mayorista candidato; su web no captura leads — nosotros somos digital-first
Genz Clima	CABA + GBA Norte	SEO + precios publicados	Copiar transparencia, superar en posventa con contrato
Aire Acondicionado SC	Zona norte	Respuesta 24 h, WhatsApp	Igualar velocidad + marca premium + countries
Climatización Norte (IG)	San Isidro	Instagram activo	Contenido de obra real con mejor producción de marca
Instaladores individuales (ML/directorios)	Todo el corredor	Precio	No competimos por precio: competimos por confianza y posventa

10. Personas y gobernanza

10.1 Quién hace qué en el mes 1

Rol	Quién	Alcance
CEO — todos los roles en uno	Ignacio (Buenos Aires)	Comercial, administración, contabilidad de gestión, dirección, control de calidad de obras. No instala.
Instalación	2 monotributistas subcontratados por obra	Locación de obra por instalación, con herramientas y vehículo propios
Marketing digital y web	Pedro (remoto, Málaga)	Kit digital, contenidos, campañas, seguimiento de la web
Finanzas, pacto y seguros	Sebastián (remoto, Málaga)	Tablero de caja, seguros, coordinación del pacto y del SWIFT
Contador matriculado (externo)	A contratar día 1-3	Inscripciones, liquidaciones, padrones — la firma fiscal no puede ser de Ignacio aunque lleve los números
Escribano + abogado societario (externos)	A contratar semana 1	Constitución, poderes, pacto, contratos de locación de obra

10.2 Dependencia vs. monotributista — la decisión y sus riesgos

Fase 1 (agosto-noviembre): subcontratación pura. El marco 2026 es el más favorable en décadas — la Ley 27.742 derogó las multas por empleo no registrado y el nuevo art. 23 LCT (Ley 27.802, vigente 03-2026) excluye la presunción de laboralidad en contrataciones de obra con factura y pago bancarizado [F39]. **Pero la primacía de la realidad subsiste:** si un juez ve horario fijo, órdenes permanentes, exclusividad y herramientas nuestras, condena igual (indemnización + diferencias del convenio UOM retroactivas + cargas con intereses).

Checklist antifraude (auditar cada trimestre, sin excepciones):

- Contrato de locación de obra **por instalación** (nunca «servicios mensuales»), con precio por obra y derecho del instalador a rechazar obras y hacerse sustituir.
- Factura por obra de montos variables + pago 100% bancarizado (condición del art. 23 LCT).
- Evidencia archivada de que el instalador tiene **otros clientes**; exclusividad prohibida — por contrato y de hecho.
- Herramientas y vehículo propios del instalador (declarados en el contrato con fotos en el legajo).
- Sin horario, sin uniforme obligatorio, sin sanciones, sin «presente» en grupos de WhatsApp.
- Póliza AP vigente con no repetición + constancia de monotributo del mes, **antes** de cada obra.
- Ignacio jamás factura como monotributista a la propia SAS: su retribución es honorario de gerente y dividendos. **[VALIDAR CON CONTADOR]**

Umbral de conversión: un instalador con >15 obras/mes solo para nosotros durante 3+ meses es dependencia económica de hecho → pasarlo a plantilla. **[VALIDAR CON ABOGADO]**

10.3 Costo laboral total por puesto (para decidir con números)

Puesto	Esquema	Costo mensual total	Cuándo
Instalador subcontratado	Locación de obra + AP	≈ \$ 120.000-180.000 por obra † (según complejidad; tarifario CAR [F36]) + AP \$ 15-20.000/mes si la paga la empresa [F24]	Desde el día 1
Técnico en dependencia (UOM Rama 17)	Bruto \$ 1.500.000 × coef. ≈ 1,46 †	≈ \$ 2.183.000/mes (€ 1.240) [F13]	Diciembre, si el pipeline > 15 obras/mes
Administrativo/comercial (CCT 130/75)	Bruto \$ 1.350.000-1.500.000	≈ \$ 1.950.000-2.100.000/mes [F44]	Fase 2 (2027), cuando Ignacio no dé abasto
Ignacio (gerente)	Autónomos obligatorios + honorarios	Autónomos ≈ \$ 141.000/mes [F14]; sin sueldo del capital en 2026	—

10.4 KPIs semanales de Ignacio a los socios (tablero compartido, 20 minutos de carga)

KPI	Meta sep	Meta nov
Leads nuevos (WhatsApp + web + Ads)	20-30/mes	80-110/mes
Tasa de respuesta < 5 min en horario comercial	90%	95%
Presupuestos enviados / leads	> 60%	> 70%
Cierre: obras vendidas / presupuestos	25-30%	25-30%
Obras terminadas (con checklist firmado)	4-8	18-28
Ticket promedio (equipo + instalación)	\$ 1,8-2,5M	\$ 2-2,5M
Margen bruto por obra	≥ 30%	≥ 35%
Caja disponible / meses de fijos cubiertos	≥ 5	≥ 4
Reseñas Google acumuladas	5	15-20

10.5 Cadencia España–Argentina

- **Lunes 18:00 AR / 22:00 ES** (30 min): videollamada semanal de socios — KPIs, caja, bloqueos, decisiones de la semana. Sin agenda escrita previa no hay reunión.
- **Diario asincrónico**: grupo de socios en WhatsApp + tablero compartido siempre actualizado (Sheet de KPIs + Drive de obras). Regla: los números se miran en el tablero, no se preguntan por chat.
- **Mensual** (1 h): revisión presupuesto vs. real + decisión de escalado (pauta, contratación, stock de temporada).
- **Decisiones reservadas al pacto** (mayoría 75%): las listadas en la sección 2 — el día a día es 100% de Ignacio.

10.6 Gobernanza del pacto (lo esencial)

Mayoría de Ignacio (40%) **condicionada a su permanencia como gerente**; vetos de minoría para decisiones estructurales; información mensual obligatoria (el tablero); no competencia y dedicación pactadas; resolución de conflictos por mediación y, si falla, arbitraje; cláusulas de buen/mal saliente sobre las participaciones. El term sheet se firma en Semana 0 y se eleva con el aumento de capital de octubre. **[VALIDAR CON ABOGADO]**

11. Riesgos top 10 y mitigación

#	Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación concreta
1	Marca: el «Clima Baires» informal de GBA sur se opone al registro INPI o reclama uso anterior	Media	Alto	Presentar solicitud la semana 1 (sistema atributivo [F10]); estrategia de coexistencia por zona/rubro preparada; plan B de variante denominativa. [VALIDAR CON ABOGADO]
2	Plazos de terceros: IGI o CUIT de no residentes se demoran más de lo previsto	Media	Medio	Vía rápida (SAS unipersonal) + puente monotributo: la venta no depende de la burocracia. Colchón de reserva intacto.
3	Recalificación laboral de un instalador subcontratado	Baja-media	Alto	Checklist antifraude trimestral (sección 10); contratos de obra revisados por abogado; conversión a plantilla al superar el umbral.
4	Caja congelada por retenciones (Factura A « Sujeta a retención », goteo IIBB)	Alta	Medio	MiPyME inmediato; cobro por transferencia con descuento; monitoreo mensual de padrones y reclamos; € 4.200 de capital de trabajo.
5	Accidente en obra (trabajo en altura)	Baja	Muy alto	AP colectiva con no repetición + RC empresa vigentes SIEMPRE antes de agendar; certificación de instaladores; checklist de seguridad en cada obra.
6	Primavera fría: la demanda se corre y septiembre-octubre venden poco	Media	Medio	Gasto de pauta en el mínimo del rango hasta que el clima acompañe; caja reservada para escalar en nov-dic; producto de mantenimiento pre-verano para facturar en frío.
7	Faltantes de equipos en el pico (dic-feb)	Media	Medio	Cuentas abiertas en 2-3 mayoristas antes de octubre; retiro 24-48 h pactado con Clima Design [F38]; si el pipeline lo justifica, mini-stock de los 2 modelos estrella con aporte extra decidido por los socios.
8	Volatilidad macro argentina (TC, inflación, reforma tributaria en el Congreso)	Alta	Medio	Presupuesto en EUR con TC fechado; precios propios indexados a lista de mayorista; re-verificación de alícuotas antes de cada build de este documento; cero deuda en ARS a tasa variable.
9	Dependencia total de Ignacio (hombre-orquesta)	Media	Alto	Procesos documentados desde el día 1 (este repo); tablero compartido para que los socios vean todo; umbral claro de primera contratación; seguro de vida/AP del propio Ignacio t.
10	Conflicto entre socios (equity asimétrico con aportes iguales)	Baja	Alto	Pacto firmado ANTES del dinero (Semana 0): mayoría atada a la gerencia, vetos, información mensual, mediación/arbitraje y cláusulas de salida. [VALIDAR CON ABOGADO]

12. Checklist del Día 1 de operación plena

Para tildar el 31-08/01-09. Si algo no está, tiene dueño y fecha — no se «verá más adelante».

Legal y fiscal

- ☐ SAS inscripta en IGJ con CUIT activo y domicilio fiscal electrónico constituido
- ☐ Altas en IVA (Responsable Inscripto), Ganancias y Convenio Multilateral (CABA+PBA) operativas
- ☐ Certificado MiPyME emitido (o en trámite manual con constancia)
- ☐ Solicitud de marca «Clima Baires» presentada en INPI (constancia de las 3 clases)
- ☐ Monotributo de Ignacio: puente activo y regla del precio unitario bajo control
- ☐ Term sheet del pacto firmado por los 3; poderes apostillados recibidos en Buenos Aires
- ☐ CUIT de Pedro y Sebastián: trámite iniciado con n° de expediente

Dinero

- ☐ Cuenta bancaria de la SAS operativa (y carpeta del segundo banco en curso)
- ☐ Mercado Pago empresa activo: QR + link de pago probados con una venta real
- ☐ Cuotas MiPyME habilitadas (o fecha de alta Payway confirmada)
- ☐ Los € 5.000 de Ignacio integrados; SWIFT de Pedro y Sebastián agendado
- ☐ Tablero de caja al día: fijos cubiertos ≥ 5 meses

Operación

- ☐ 2 instaladores con contrato de locación de obra firmado, monotributo verificado y AP con no repetición vigente
- ☐ Cuenta de gremio abierta en ≥ 2 mayoristas con descuento y plazo de retiro pactados
- ☐ Póliza RC de la empresa emitida; pliegos de requisitos de AVN/countries archivados
- ☐ Checklist de instalación (Forms) probado en las obras fundacionales, con fotos y conformidad firmada
- ☐ 2-3 obras fundacionales terminadas → cartera mínima para el alta AVN

Comercial

- ☐ climabaires.com publicada con dominio propio y Search Console verificado
- ☐ WhatsApp Business con número definitivo, mensajes automáticos, etiquetas y catálogo cargado (y el número actualizado en la web)
- ☐ Google Business Profile verificado con las 6 zonas de servicio y primeras reseñas pedidas
- ☐ Instagram y LinkedIn activos con los 3 primeros contenidos del calendario
- ☐ Alta de proveedor AVN Nordelta enviada
- ☐ Campañas de Google y Meta encendidas en modo testeo con el píxel instalado
- ☐ Tablero de KPIs con la primera semana cargada y videollamada semanal agendada

La prueba de fuego

- ☐ **Un cliente real puede hoy: encontrarnos en Google, calcular sus frigorías en la web, escribirnos por WhatsApp, recibir presupuesto en el día, pagar seña por transferencia o link, y tener su equipo instalado con checklist firmado esta semana.**
Si algún eslabón falla, ese es el trabajo de mañana.

PARTE IV · LOS ACTIVOS DIGITALES

13. La web climabaires.com

La web no es un folleto: es **la máquina de iniciar conversaciones de WhatsApp**. Todo lo que sigue está construido y funcionando en el repositorio; falta un solo dato para publicarla —el número real de WhatsApp— y las decisiones de la sección 14.

Son **21 páginas** de HTML estático: sin framework, sin base de datos, sin servidor que mantener. Eso importa por dos razones de negocio. La primera es el costo: alojarla cuesta cero y no hay nada que se caiga un sábado de diciembre. La segunda es la velocidad, que en captación paga: la portada carga en **1,3 segundos** en móvil, y cada décima de más es gente que se va antes de ver el botón.

13.1 El mapa del sitio

Página	Qué hace en el negocio
Inicio	Propuesta de valor en una frase, foto de obra real y presupuesto por WhatsApp arriba de todo
Servicios	Venta, instalación y posventa como un solo proveedor — el encuadre que sostiene el IIBB de la sección 7
Obras	Galería filtrable por zona y tipo, con ampliación de cada foto. Es la prueba de que sabemos hacerlo
Calculadora de frigorías	Herramienta de captación: resuelve una duda real y termina en un chat
6 páginas de zona	Núñez, Vicente López, San Isidro, Tigre, Nordelta y Pilar. SEO local y landings de Google Ads
Blog	Índice y notas. El motor de tráfico orgánico que no depende de la pauta
Sobre nosotros	La historia Málaga → Buenos Aires: el argumento de confianza de una marca sin historial local
Contacto	WhatsApp, agenda de visita técnica y formulario, en ese orden de prioridad
Privacidad y Términos	Requisito legal para publicar y condición para anunciar en Google Ads
404	Con salida a WhatsApp: un error no debería ser un callejón sin salida

Las páginas de zona merecen un párrafo aparte porque son la pieza de mayor retorno. Cada una habla de su municipio con sus barrios y sus tiempos de respuesta, y sirve para dos cosas a la vez: posicionar en «instalación aire acondicionado + [zona]» sin pagar, y recibir el clic pago de esa misma búsqueda. **No hay landings duplicadas para Ads**: la página de zona es la landing, así que cada mejora de SEO mejora también la calidad del anuncio y baja el costo por clic.

13.2 Conversión: todo camino termina en WhatsApp

La regla editorial del sitio es que **ninguna franja larga de scroll queda sin un botón de WhatsApp** — y no es una buena intención, es una prueba automática: el control de calidad falla si alguna página deja más de dos pantallas y media sin un llamado a la acción. Sobre esa base:

- **Mensajes prellenados por contexto.** El botón no abre un chat vacío. Desde Nordelta escribe «estoy en Nordelta y quiero presupuesto de instalación»; desde la galería, «vi esta obra en su web»; desde la calculadora, con los metros y las frigorías ya calculadas. Ignacio recibe el chat sabiendo de qué hablan.
- **Asistente de cuatro preguntas.** El botón flotante abre un cuestionario corto —nombre, zona, servicio, tipo de equipo— que arma el mensaje y lo pasa a WhatsApp. Convierte a quien no sabe qué escribir, que es la mitad de la gente. Sin backend y sin librerías: son unas líneas de JavaScript.
- **Barra fija en móvil** con «WhatsApp» y «Agendar visita», siempre a un pulgar de distancia.
- **Funcionan sin JavaScript.** Los enlaces de WhatsApp, el email y las redes están escritos en el HTML: si el JavaScript no carga, los botones siguen llevando al chat. Un lead perdido por un script que no cargó es un lead que se pagó y no llegó.

13.3 Las fotos son reales, y de dónde salen

La galería tiene **10 obras propias con 6 destacadas en la portada**, y todas son de **Málaga**: instalaciones, conductos, mantenimiento y equipo en la nave. Es una decisión consciente y hay que decirla en voz alta antes de que la pregunte un socio: **no hay ni una foto de archivo, y no hay ni una obra argentina, porque todavía no existe**. La primera instalación en el corredor norte entra a la galería el día que se haga.

Esto no es una debilidad del sitio: es exactamente lo que lo separa de la competencia local, que ilustra con catálogos del fabricante. Y está protegido por el proceso: el pipeline de fotos **borra los metadatos** de cada imagen antes de publicarla —hay domicilios de clientes ahí dentro— y el control de calidad del blog bloquea cualquier texto que invente un trabajo argentino que no ocurrió.

13.4 El blog que se publica solo

Cada tres días, una rutina programada elige el siguiente tema del calendario, escribe la nota siguiendo la guía de estilo, la pasa por un control de calidad y la publica. Hay **5 notas publicadas y 8 temas en cola**.

El control de calidad es lo que hace que esto sea utilizable y no un generador de relleno: rechaza castellano de España, obras argentinas inventadas, precios en pesos que envejecen mal, plazos de garantía sin confirmar, enlaces rotos y notas demasiado

cortas. Si el calendario se queda sin temas, **avisa y no publica nada** — no se inventa uno.

Para los socios la gobernanza es simple: para dirigir de qué habla el blog se edita el temario; para cambiar el tono, la guía de estilo. El SEO de contenidos es el único canal de captación cuyo costo marginal es cero y cuyo efecto se acumula: la nota que se publica en septiembre sigue trayendo consultas en diciembre, cuando el clic pago está en su precio más caro del año [F26].

13.5 El ecosistema Google, cableado de fábrica

El sitio ya está preparado para medir y para vender, con **Google Tag Manager como única puerta de medición**: GA4, Google Ads y el píxel de Meta se configuran como etiquetas dentro del contenedor, nunca pegando código suelto en las páginas. Eso significa que cambiar una medición no requiere tocar la web.


Cada clic que importa empuja su evento:

Evento	Cuándo se dispara
whatsapp_click	Todo botón de WhatsApp, con el origen (hero, sección, menú, barra, galería, calculadora, asistente)
agenda_click	«Agendar visita técnica»
calculadora_uso	Con los metros, las frigorías y el equipo recomendado
form_envio · tel_click · email_click	Formulario y enlaces de contacto
chatbot_inicio · chatbot_paso	Apertura y cada respuesta del asistente — el nombre no se envía : sin datos personales en la medición


whatsapp_click y agenda_click son las **conversiones principales de Google Ads**; calculadora_uso, la secundaria. Con eso, cada peso de pauta queda atribuido a chats y citas reales, no a visitas. Es la condición para poder aplicar de verdad el aprendizaje de los más de €16.000 invertidos en la cuenta de Málaga: sin conversiones bien definidas, el algoritmo de Google optimiza hacia el clic barato en lugar de hacia el cliente.

Las citas van a Calendar. Los botones «Agendar visita» abren la página de reservas de Google Calendar de Ignacio; la reserva entra sola en su agenda y le llega por Gmail. En la página de contacto, además, está embebido el calendario de reservas. No hay que tocar código para que funcione el circuito de confirmación: es Workspace haciendo el trabajo de un CRM de agenda que no hay que pagar.

13.6 Cómo se ve




Inicio
Hero con foto de obra real, marcas con las que trabajamos y últimas obras




Servicios
Venta, instalación y posventa, con el encuadre de «instalación con provisión de equipo»




Obras
Galería filtrable por zona y tipo, con lightbox y pares antes/después




Calculadora de frigorías
La herramienta de captación: calcula y pasa el resultado a WhatsApp



Zona - Núñez
Página local de CABA; cada zona es además una landing de Google Ads




Zona - Vicente López
Página local de la primera corona del corredor norte




Zona - San Isidro

Página local orientada a vivienda unifamiliar




Zona - Tigre

Página local con foco en countries y barrios cerrados




Zona - Nordelta

La página de mayor ticket esperado del sitio



Zona - Pilar

Página local del extremo norte del corredor




Blog

Índice de notas: el motor de SEO que publica solo cada tres días




Not a del blog

Cada nota se escribe en Markdown y se publica cuando llega su fecha



Sobre nosotros

La historia Málaga → Buenos Aires y la franja «así trabajamos»



Contacto

WhatsApp primero, agenda de Calendar después, formulario al final




Privacidad

Política de privacidad: requisito para publicar y para anunciar en Google



Términos

Condiciones de servicio, garantías y derecho de arrepentimiento



Página 404

Error con salida a WhatsApp en lugar de callejón sin salida



Inicio - móvil


El grueso del tráfico llega por móvil: es la vista que más importa



Obras · móvil

La galería en móvil, con la barra inferior fija de WhatsApp y agenda

Capturas del sitio tal como está hoy en el repositorio (20 vistas de 21 páginas). Se regeneran con `npm run web:shots && npm run miniaturas`.



Asistente

El asistente de 4 preguntas arma el mensaje y deriva el chat a WhatsApp

14. Puesta en producción de la web

La web está terminada; lo que falta es comprarla, publicarla y conectarla. Todo lo de esta sección se hace en la **semana 1** y cuesta menos de € 40 al año.

14.1 Dominios

Dominio	Dónde	Costo (08-2026)	Notas
climabaires.com	Cloudflare Registrar, o cualquier registrador	≈ USD 10-15/año	El principal del sitio
climabaires.com.ar	nic.ar	\$ 8.500 de alta + \$ 8.500/año [F22]	Exige CUIT y clave fiscal nivel 2

El **.com.ar** **no es opcional y no puede esperar**. Argentina otorga la marca y el dominio por orden de llegada, y ya existe un «Clima Baires» informal operando en el GBA sur (riesgo R-02 de la sección 11). Registrarlo cuesta el equivalente a € 10 y cierra la puerta; recuperarlo después de que lo tome otro cuesta un juicio. Se redirige al **.com** con una redirección permanente y no se usa para nada más.

Como el **.com.ar** pide CUIT, la secuencia obliga: **primero el CUIT de la SAS, después el dominio**. Mientras tanto se compra el **.com**, que no pide nada, y se publica el sitio ahí.

14.2 Los cinco datos que faltan antes de publicar

La web tiene **un solo punto de configuración** y hoy tiene cinco huecos. Ninguno es trabajo de programación: son datos que aparecen al dar de alta las cuentas de la sección 15.

Dato	De dónde sale	Si falta
Número de WhatsApp	Chip comercial argentino (15.1)	Bloqueante. Hoy hay un número de mentira
Casilla de email	Google Workspace (15.3)	El formulario y el pie apuntan a una casilla que rebota
Perfiles de Instagram y LinkedIn	Kit digital (sección 16)	Los iconos del pie no llevan a ningún lado
Identificador de Tag Manager	Contenedor gratuito de GTM (13.5)	No se mide nada: la pauta se vuelve ciega
Enlace de la agenda	Página de reservas de Calendar	Los botones «Agendar» derivan a WhatsApp — funciona igual, pero se pierde la cita automática

Que el número de WhatsApp sea bloqueante no es una formalidad: **el propio comando de publicación se niega a armar el paquete** si detecta los datos de prueba. Publicar el sitio con un número inexistente dejaría todos los botones —que son la única conversión del negocio— apuntando al vacío, y encima gastando pauta. Se puede forzar para una demo, pero no para producción.

14.3 Publicar

Lo que se sube **no es la carpeta del proyecto**: pesa unos 40 MB porque incluye las fotos en bruto con sus metadatos, las capturas de control de calidad y los scripts. Publicarlas dejaría material privado accesible por URL. Un comando arma el paquete liviano —unos 5 MB, solo lo que el navegador necesita— y le agrega la configuración de caché y la redirección de **www**.

Tres opciones, las tres gratuitas y con certificado SSL incluido:

1. **Cloudflare Pages** — la recomendada: CDN, SSL y dominio en un mismo panel; si el dominio ya está en Cloudflare, la configuración de DNS se resuelve sola.
2. **Netlify** — se arrastra la carpeta del paquete a su página de despliegue y se añade el dominio.
3. **GitHub Pages** — sirviendo el resultado del empaquetado, con dominio propio y HTTPS forzado.

En cualquiera de las tres: apuntar también **www** y comprobar que el mapa del sitio responda.

14.4 Después de publicar

1. **Google Search Console** — dar de alta el dominio y enviar el mapa del sitio. Es lo que hace que Google encuentre las 21 páginas en días en lugar de semanas, y es gratis.
2. **Google Business Profile** — el perfil de empresa (sección 15.2). Para las búsquedas locales pesa más que la web.
3. **Medición** — crear el contenedor de Tag Manager, cargar los eventos de 13.5, marcar las conversiones en GA4 e importarlas en Google Ads bajo la cuenta de la MCC de Málaga. Sin este paso la pauta de diciembre se decide a ciegas.
4. **Vincular GA4 con Ads** para que cada peso invertido quede atribuido a chats y citas.

Orden de dependencias. Dominio → Workspace (necesita el dominio) → WhatsApp (necesita el chip) → publicar la web (necesita el número) → Google Business Profile (necesita la web publicada) → medición → pauta. Saltarse el orden obliga a rehacer pasos: es el mismo encadenamiento que refleja el cronograma de la sección 4.

15. Kit digital — canales de contacto

Las cuentas las abre Ignacio: todas piden teléfono argentino, verificación de identidad o tarjeta. Lo que sigue son las guías paso a paso con **los textos listos para copiar y pegar**, para que dar de alta los tres canales sea una mañana de trabajo y no una semana de decisiones.

Orden obligado por dependencias: **Workspace** (necesita el dominio) → **WhatsApp Business** (necesita el chip) → **Google Business Profile** (necesita la web publicada y el teléfono).

15.1 WhatsApp Business

Es el canal de cierre número uno del negocio: la web entera está diseñada para terminar acá.

La línea. Chip nuevo a nombre de la empresa o de Ignacio, con plan de datos. **No se usa el número personal de Ignacio:** el número comercial tiene que poder pasar a un empleado el día que lo haya, y un número personal no se transfiere sin perder los chats. Formato final +54 9 11 XXXX-XXXX.

El alta. Instalar *WhatsApp Business* (la app gratuita, no la normal). Nombre de empresa: **Clima Baires** —revisar la tilde antes de confirmar, porque cambiarlo después no es simple—. Categoría: servicio de aire acondicionado y calefacción.

El perfil, para copiar y pegar:

Venta, instalación certificada y posventa de aire acondicionado en el corredor norte: Núñez, Vicente López, San Isidro, Tigre, Nordelta y Pilar. Presupuesto en el día. Tu confort, nuestra prioridad.

Foto: el avatar del kit de marca. **Dirección: vacía** —se trabaja a domicilio y sin local. Horario: lunes a sábado de 8 a 19. Email info@climabaires.com y web climabaires.com.

Mensaje de bienvenida (automático, al primer contacto):

¡Hola! Somos Clima Baires ❄️ Gracias por escribirnos. Contanos: **1** ¿Instalación nueva, recambio o service? **2** ¿En qué zona estás? **3** Si podés, mandanos una foto del ambiente y otra del exterior (donde iría la condensadora). Con eso te pasamos presupuesto hoy mismo.

Mensaje de ausencia (fuera de horario):

Gracias por tu mensaje 🙌 Nuestro horario es de lunes a sábado de 8 a 19 h. Te respondemos a primera hora. Si es una urgencia de un equipo instalado por nosotros, escribí URGENTE y lo vemos antes.

Respuestas rápidas (atajos con «/»):

Atajo	Texto
/presupuesto	Para pasarte un presupuesto cerrado necesitamos: m² del ambiente, piso, orientación y 2 fotos (interior + exterior). Si preferís, calculá tus frigorías acá: climabaires.com/calculadora-frigorias.html
/zonas	Trabajamos en Núñez, Vicente López, San Isidro, Tigre (incluida Nordelta) y Pilar. Visita técnica sin cargo en toda la zona.
/pago	Aceptamos transferencia (con descuento), tarjetas de débito/crédito y cuotas. Con el presupuesto te detallamos cada opción con su precio final.
/country	Ingresamos a countries y barrios cerrados con seguros al día (AP + RC con cláusula de no repetición). Pasamos el barrio y coordinamos el alta de proveedor si hace falta.
/service	Hacemos mantenimiento y reparación multimarca: limpieza profunda, control de gas y repuestos originales. ¿Qué equipo tenés y qué le pasa?
/gracias	¡Gracias por elegirnos! 🙌 Si quedaste conforme, nos ayuda muchísimo una reseña en Google: [pegar el enlace corto de reseña de 15.2]

Etiquetas del embudo: Lead → Presupuesto enviado → Agendado → Instalado → Posventa, más la transversal Country. La regla operativa es **ningún chat sin etiqueta**, y revisar cada mañana los de más de 48 horas. Ese repaso diario de cinco minutos es, con el volumen del primer año, el CRM completo del negocio: el ERP de la sección 8 factura, pero el embudo vive acá.

Catálogo con cinco ítems y precio «desde», a revisar cada mes: instalación de split hasta 3.000 frigorías; instalación de 4.500 a 6.500; equipo más instalación llave en mano; mantenimiento preventivo anual; y visita técnica de diagnóstico sin cargo en el corredor norte, que se descuenta del trabajo.

Al terminar el alta: generar el enlace corto y el QR, **cargar el número real en la configuración de la web** (sección 14.2) e imprimir el QR en tarjetas y remitos. La API de WhatsApp Business con proveedor externo recién se evalúa por encima de 30-50 conversaciones diarias: antes es gasto sin retorno.

15.2 Google Business Profile

Por qué es prioridad uno del go-to-market: el bloque de mapas decide la mayoría de las búsquedas de «instalación aire acondicionado + zona». Es gratis y solo pide constancia con las reseñas.

El alta, como *empresa de área de servicio*: en la pregunta «¿tenés local al que puedan ir los clientes?» la respuesta es **no**, y se cargan las seis zonas de servicio. La sede fiscal en Maure (Belgrano) es el domicilio legal de la SAS —donde llegan las notificaciones—, no un local comercial: no se publica como dirección visible, porque un domicilio sin cartel ni atención al público perjudica el perfil y puede costar la verificación.

Categoría principal: **servicio de aire acondicionado**; secundarias: contratista de climatización y servicio de reparación. Teléfono: el WhatsApp comercial. La verificación, sin local, suele resolverse por video mostrando herramientas y vehículo.

Checklist del perfil completo: horario de lunes a sábado de 8 a 19 · descripción (la misma de WhatsApp) · logo y diez fotos reales de obra, subiendo nuevas cada semana · servicios con precio «desde» · preguntas frecuentes precargadas (zonas, visita sin cargo, cuotas, countries) · mensajería activada, con objetivo de respuesta en menos de cinco minutos.

Plan de reseñas a 90 días. Crear el enlace corto de reseña y su QR para el remito. El flujo: 24 a 48 horas después de cada instalación, confirmado que todo funciona, se manda el /gracias con el enlace.

- **Permitido:** pedirle la reseña a todos los clientes.
- **Prohibido,** con riesgo de suspensión del perfil: pagar o incentivar reseñas, pedírselas solo a los contentos, y reseñas de conocidos que no fueron clientes.
- **Meta:** una o dos por semana → 15-20 reseñas para el 30-11-2026 → estar en el top 3 del bloque de mapas en al menos dos municipios **antes** del pico.
- Responder el 100 % de las reseñas. Las negativas, en menos de 24 horas, sin discutir y ofreciendo resolver por WhatsApp.

15.3 Google Workspace

Plan Business Starter: USD 7 por usuario y mes con compromiso anual. Pagado con tarjeta argentina suma alrededor de 53-56 % en impuestos (IVA 21 %, percepción de Ganancias 30 % e IIBB) [F21], así que hay que presupuestar **≈ USD 11 efectivos**. La percepción del 30 % es a cuenta: el contador la recupera en la declaración jurada, de modo que el costo real converge al de la tarifa más IVA. Está contemplado en el stack de la sección 8.

El alta pide el dominio ya comprado. Usuario administrador: `ignacio@climabaires.com`.

Verificación y correo (registros DNS). En el panel del registrador —o en Cloudflare, si se publicó ahí:

Tipo	Nombre	Para qué
TXT	@	Verificar la propiedad del dominio
MX	@	Recibir correo (smtp.google.com , prioridad 1)
TXT	@	SPF: v=spf1 include:_spf.google.com ~all
TXT	google._domainkey	DKIM, que se genera desde el panel de administración
TXT	_dmarc	DMARC: v=DMARC1; p=quarantine; rua=mailto:ignacio@climabaires.com

Los tres últimos no son opcionales: sin SPF, DKIM y DMARC, los presupuestos que salgan de `@climabaires.com` caen en la carpeta de correo no deseado del cliente. Un presupuesto que no se lee es una venta perdida que parece un cliente frío.

Usuarios y grupos — una sola licencia paga. Esta es la decisión que mantiene el costo abajo:

Dirección	Tipo	Notas
ignacio@	Usuario pago	Administrador. El único imprescindible al inicio
info@ · presupuestos@ · posventa@	Grupos (gratis)	Entregan a ignacio@. El día que haya administrativo se lo suma al grupo, sin migrar nada
pedro@ · sebastian@	Alias o grupo	Reenvían a sus correos personales: los socios remotos no necesitan licencia
redes@	Alias o usuario	Alias hasta que las redes justifiquen separarlas

Los grupos son gratis y se comportan como buzones compartidos. Arrancar con tres o cuatro usuarios pagos porque «hace más serio» es tirar USD 30 al mes que el negocio necesita en pauta.

Configuración de la primera semana:

- **Calendar:** calendario compartido «Instalaciones» con técnico, dirección, equipo y estado. Es el sistema de gestión de campo del arranque, y es el mismo Calendar que recibe las reservas de la web (sección 13.5).
- **Drive compartido «Clima Baires Ops»:** carpetas de Presupuestos, Obras (fotos del checklist), Proveedores y Fiscal.
- **Forms:** «Checklist de instalación» con fotos y firma del cliente desde el celular del instalador. Es la evidencia que sostiene la garantía y el argumento de calidad frente a las administraciones de countries.

- **Verificación en dos pasos obligatoria** para todos los usuarios.

16. Kit digital — redes y contenidos

Instagram y LinkedIn no cierran ventas por sí solos: alimentan la confianza que después cierra WhatsApp. El criterio para no perder tiempo es que **cada obra terminada genera contenido**, y que el contenido de obra real le gana siempre al contenido de catálogo.

16.1 Instagram

Usuario sugerido: @climabaires.ar — la matriz usa @climabaires.es, así que se mantiene el patrón por país. Si estuviera tomado: @climabaires.arg o @climabairesok.

El alta: crear la cuenta con redes@climabaires.com o info@ —nunca con un email personal, porque la cuenta es un activo de la empresa— y pasarla a **cuenta profesional de empresa**, categoría servicio de climatización. Vincularla a una página de Facebook nueva «Clima Baires Argentina», que es requisito para anunciar. Botón de contacto: **WhatsApp**, el número comercial de la sección 15.1.

El perfil, para copiar y pegar:

- **Nombre (el que Instagram usa para buscar):** Clima Baires | Aire Acondicionado Zona Norte
- **Biografía:**

❄️ Venta + instalación certificada + posventa real 📍 Núñez · V. López · San Isidro · Tigre · Nordelta · Pilar ✂️ Presupuesto en el día · Lo que ves es lo que pagás 🙋 Calculá tus frigorías o escribinos

- **Enlace:** climabaires.com

Destacados desde el día 1, aunque tengan una sola historia: 🛠️ Obras · ⭐ Opiniones · ❓ Preguntas · 🏠 Countries · 📊 Calculadora.

Contenido. La regla de oro es **una obra terminada, un reel corto**: antes y después, de 15 a 30 segundos, la condensadora filmada en horizontal y el ambiente en vertical. Los reels de obra real son el formato con menor costo por lead del rubro [F45]. Frecuencia mínima viable: dos publicaciones y tres historias por semana, respondiendo todos los comentarios y mensajes en menos de dos horas en horario comercial.

Cuando arranque la pauta (octubre, según el go-to-market de la sección 9): el píxel de Meta se configura **dentro del contenedor de Tag Manager** que ya está montado (sección 13.5), no pegando código en la web. El formato que funciona en servicios locales son los anuncios con formulario nativo —barrio, tipo de equipo, número de ambientes— y los reels de obra promocionados, geolocalizados a los cinco municipios, con público de 35 a 65 años.

16.2 LinkedIn

Qué hace LinkedIn acá: no es un canal de venta residencial. Es la cara institucional frente a administraciones de countries, arquitectos, desarrolladores y futuros empleados — exactamente el canal de margen alto de la sección 9.

Página de empresa: Clima Baires Argentina, sector servicios de climatización, tamaño de 2 a 10 empleados. Logo: la versión apilada en blanco sobre azul, que se lee mejor en tamaño pequeño. Eslogan: *Aire acondicionado premium en el corredor norte de Buenos Aires. Tu confort, nuestra prioridad.*

Acerca de:

Clima Baires nació en Málaga (España) instalando climatización para hogares de la Costa del Sol. En 2026 desembarcamos en Buenos Aires para atender el corredor norte —de Núñez a Pilar, con foco en Nordelta y barrios cerrados— con el mismo estándar: transparencia de precios, instalación certificada con checklist de calidad y una posventa que responde.

Trabajamos con administraciones, arquitectos y desarrolladores en obra nueva y recambio: presupuesto cerrado, seguros con cláusula de no repetición y coordinación de accesos sin fricción.

✉️ info@climabaires.com · 🌐 climabaires.com

El perfil personal de Ignacio es el activo real. Las páginas de empresa tienen alcance orgánico casi nulo; los perfiles personales, no. Titular sugerido: *CEO Clima Baires Argentina | Climatización residencial premium en zona norte | De Málaga a Buenos Aires*. En la semana 1: foto profesional, banner de marca, experiencia actualizada y conectar con 20 administradores de consorcios de Nordelta, estudios de arquitectura de Tigre y Pilar y desarrolladores del corredor. Cadencia: una publicación semanal desde el perfil, que la página republica. Lo que funciona: aprendizajes de España a Argentina, obras con datos concretos y errores típicos de instalación que encarecen la factura de luz.

Los tres primeros posts de la página: la presentación de lanzamiento con la cobertura; el primer caso de obra con fotos y una métrica; y un checklist para administraciones sobre qué exigirle a un proveedor de climatización antes de dejarlo entrar al barrio — seguros de accidentes personales y responsabilidad civil con cláusula de no repetición, matrícula, garantía escrita—. Ese tercero es el que las administraciones comparten, y el que abre la puerta al canal de countries.

16.3 Calendario de contenidos — los primeros 10 posts

Dos publicaciones por semana (martes y jueves) más historias con cada obra. Instagram es el canal principal; LinkedIn republica los marcados 📍.

#	Semana	Formato	Tema	Llamado a la acción
1	S1	Post 📄	Presentación. De Málaga a la zona norte: qué estándar traemos	Seguir + web
2	S1	Carrusel	«Lo que ves es lo que pagás»: equipo, materiales, instalación, IVA, total cerrado	/presupuesto
3	S2	Reel 🎥	Primera obra fundacional, antes y después en 20 segundos	Pedí tu fecha
4	S2	Post	Calculadora de frigorías. Errarle a la potencia se paga todos los meses	Enlace a la calculadora
5	S3	Carrusel 📄	5 señales de una instalación mal hecha	Diagnóstico sin cargo
6	S3	Reel	Inverter contra on-off: hasta 40 % menos de consumo	/presupuesto
7	S4	Post 📄	Countries y Nordelta: Llegamos con los papeles listos	Consultá por tu barrio
8	S4	Testimonio ★	Primera reseña, con captura de Google y foto de la obra	Enlace de reseñas
9	S5	Reel 🎥	Mantenimiento pre-verano: un aire sucio enfría menos y gasta más	Agendá tu service
10	S5-6	Post 📄	«Instalá antes del calor»: en diciembre los buenos horarios vuelan	Reservá tu fecha

Regla permanente: cada obra real genera un reel, dos historias y una foto para Google Business Profile. Es una sola sesión de cinco minutos con el celular al terminar el trabajo, y alimenta los tres canales a la vez.

El post 10 no es un post más: es el que **traslada demanda de diciembre a octubre y noviembre**, que es exactamente lo que necesita la operación. La sección 6 muestra por qué —diciembre y enero concentran el pico y la restricción no será la demanda sino la capacidad de ejecutarla—, y adelantar agenda es la palanca más barata para aplanar esa curva.

16.4 Los assets de marca, ya generados

Están hechos y en el repositorio, derivados del Manual de Marca oficial:

Pieza	Uso
Avatar sobre blanco	Foto de perfil de Instagram y WhatsApp
Avatar apilado en azul	LinkedIn, y todo lugar donde el blanco se pierda
Portada de LinkedIn (1584 × 396)	Banner de la página de empresa
Portada de Facebook (820 × 312)	Página de Facebook y perfil de WhatsApp web
Plantilla de post (1080 × 1080)	Publicaciones: se reemplazan los textos entre corchetes
Plantilla de historia (1080 × 1920)	Historias con llamado a WhatsApp

Colores exactos del manual: azul #0058B3, celeste #00A8FC, navy #00285A. Tipografía Goldplay para piezas de diseño; Poppins — aproximación libre — en la web y en este documento. Las plantillas se editan en cualquier herramienta gratuita: la coherencia visual del primer año no requiere contratar diseño.

PARTE V · MARKETING Y PUBLICIDAD

17. Estrategia de marketing y embudo

La sección 9 fija **dónde** competir. Esta fija **con qué plata, en qué canal y con qué números**, y las dos siguientes bajan a las campañas concretas.

El presupuesto no se decide acá: sale del modelo financiero de la sección 6, que reserva **\$ 4.700.000 (€ 2.670) para el año 1**. Todo lo que sigue se reparte dentro de esa cifra. El build del documento aborta si el reparto por canal deja de cuadrar con el modelo — no hay pauta que se escape del presupuesto.

17.1 El posicionamiento en una frase

El único proveedor del corredor norte que te dice el precio final antes de empezar, entra a tu country con los papeles al día y sigue atendiendo el teléfono después de cobrar.

Las tres partes de esa frase no son adornos: cada una ataca un motivo real por el que la gente desconfía del rubro.

Lo que ataca	El dolor concreto	Cómo se demuestra
Precio cerrado	El adicional que aparece a mitad de obra	Presupuesto escrito con equipo, materiales, instalación e IVA desglosados. Calculadora pública en la web
Acceso a countries	El instalador que se queda en la barrera por un seguro vencido	Seguros AP y RC con cláusula de no repetición, alta de proveedor previa, personal identificado
Posventa real	El «te llamo mañana» que no llega nunca	Garantía escrita, checklist firmado en obra y WhatsApp que responde en horario

Lo que **no** somos: los más baratos. Competir por precio contra el instalador informal es una pelea perdida —él no paga IVA, ni cargas, ni seguros— y además destruye el margen que sostiene la posventa. Cuando entra un lead que solo pregunta precio y no valora nada más, se le pasa el presupuesto y se lo deja ir sin regatear.

17.2 A quién le hablamos

Cuatro segmentos, muy distinto valor y muy distinto costo de captación:

Segmento	Ticket típico	Cómo llega	Peso en el plan
Residencial premium (casa o depto propio, 35-65 años, Núñez a San Isidro)	\$ 1.800.000 – \$ 2.800.000	Google Search, sobre todo. Busca cuando aprieta el calor	El volumen: 8 de cada 10 obras
Countries y barrios cerrados (Nordelta, Tigre, Pilar)	Hasta \$ 5.000.000	Recomendación, administración del barrio, medios barriales	El margen y la reputación
Administraciones, arquitectos y desarrolladores	Obra repetida	LinkedIn, presentación directa, dossier	El canal que estabiliza el invierno
Service y mantenimiento	\$ 250.000	Base propia de clientes + búsqueda de urgencia	55 % de margen y la puerta de entrada al recambio

El cuarto segmento merece más atención de la que suele recibir: es el único que **no depende del verano**. Cada instalación que se hace en diciembre es un cliente de mantenimiento en marzo, y esa base es lo que separa a una empresa de un instalador con temporada alta.

17.3 El embudo, con números

De pesos de pauta a obras cerradas, mes a mes:

Mes	CPC ↑	Clics	Leads	Obras de pauta	Plan	De canales propios	Cubierto por pauta
sep-26	\$ 450	333	38	7,5	5	—	151 %
oct-26	\$ 500	440	49	9,9	10	0,1	99 %
nov-26	\$ 600	550	63	12,5	18	5,5	70 %
dic-26	\$ 700	600	68	13,6	30	16,4	45 %
ene-27	\$ 700	614	72	14,2	32	17,8	44 %
feb-27	\$ 600	633	69	14,0	25	11,0	56 %
mar-27	\$ 500	440	45	9,4	14	4,6	67 %
abr-27	\$ 450	356	38	7,8	8	0,2	97 %

Mes	CPC †	Clics	Leads	Obras de pauta	Plan	De canales propios	Cubierto por pauta
may-27	\$ 400	325	33	6,9	5	—	138 %
jun-27	\$ 380	342	34	7,2	4	—	180 %
jul-27	\$ 380	342	34	7,2	4	—	180 %
ago-27	\$ 420	381	40	8,2	6	—	137 %
AÑO 1	—	—	581	118	161	43	74 %

† CPC estimado con estacionalidad: en diciembre y enero puja todo el rubro a la vez [F46]. Las filas sombreadas son los meses en que la pauta cubre el plan por sí sola. CPL medio \$ 7.405 y CAC medio \$ 36.309 — por debajo de los \$ 40.000 que asume el modelo financiero, que queda así como el techo tolerable.

Tres lecturas que cambian decisiones:

- **La pauta sola no gana diciembre.** En el pico cubre menos de la mitad del plan. No es un error de presupuesto: es que en diciembre y enero el clic se encarece justo cuando todos lo quieren. **Las 43 obras que la pauta no paga tienen que venir de canales propios** —posicionamiento en Google, el perfil de empresa, las reseñas y la recomendación—, y esos canales tardan tres meses en madurar. De ahí el plazo que fija la sección 9: top 3 del bloque de mapas **antes del 30 de noviembre**. No es una meta de vanidad; es el 55 % de la facturación del pico.
- **En invierno sobra pauta y falta demanda.** De mayo a agosto el presupuesto compra más consultas de las que el plan necesita vender. La respuesta no es apagar la pauta —perder visibilidad cuesta más recuperarla que mantenerla— sino **cambiarle el objetivo**: en el valle, la inversión se corre a mantenimiento y service, que es el negocio que sí existe en julio.
- **El CAC real queda por debajo del que asume el modelo.** \$ 36.309 contra los \$ 40.000 que descuenta el punto de equilibrio de la sección 6. Ese colchón es la tolerancia: hasta \$ 40.000 por obra el negocio sigue cerrando como está proyectado.

17.4 Reparto de la inversión

Canal	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26	ene-27	feb-27	mar-27	abr-27	may-27	jun-27	jul-27	ago-27	Año 1
Google Search [F46]	\$ 150.000	\$ 220.000	\$ 330.000	\$ 420.000	\$ 430.000	\$ 380.000	\$ 220.000	\$ 160.000	\$ 130.000	\$ 130.000	\$ 130.000	\$ 160.000	\$ 2.860.000
Meta (Instagram y Facebook) [F47]	\$ 100.000	\$ 130.000	\$ 170.000	\$ 180.000	\$ 200.000	\$ 170.000	\$ 100.000	\$ 90.000	\$ 70.000	\$ 70.000	\$ 70.000	\$ 90.000	\$ 1.440.000
Medios de countries	—	\$ 50.000	\$ 100.000	\$ 100.000	\$ 70.000	\$ 50.000	\$ 30.000	—	—	—	—	—	\$ 400.000
TOTAL	\$ 250.000	\$ 400.000	\$ 600.000	\$ 700.000	\$ 700.000	\$ 600.000	\$ 350.000	\$ 250.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 250.000	\$ 4.700.000

Suma exactamente la serie de marketing del modelo financiero (€ 2.670 en el año 1): no hay pauta fuera del presupuesto de la sección 6. El build aborta si dejan de cuadrar.

Y lo que rinde cada canal en el año:

Canal	Inversión año 1	Leads	CPL	Lead → obra	Obras	CAC
Google Search	\$ 2.860.000	375	\$ 7.627	25 %	94	\$ 30.509
Meta (IG y FB)	\$ 1.440.000	206	\$ 7.000	12 %	25	\$ 58.333
Medios de countries	\$ 400.000	No genera leads medibles: compra acceso y credibilidad				

Google se lleva 67 % del presupuesto medible y produce 79 % de las obras de pauta. Es la consecuencia de un hecho simple: quien busca «instalación aire acondicionado San Isidro» ya decidió que quiere uno; quien ve un reel todavía no. Meta cuesta menos por lead y bastante más por obra —sirve para llenar el embudo y construir marca, no para cerrar la temporada.

Los medios de countries son el gasto que no se puede medir con un CPL y hay que sostener igual: \$ 400.000 en el año compran presencia en el canal de mayor ticket del negocio, donde la decisión se toma por confianza y no por buscador.

17.5 Qué pasa si el clic sale más caro

Escenario	CPL	CAC	Obras de pauta	Cubierto	A cubrir con canales propios
Escenario base: el clic sale a lo previsto.	\$ 7.405	\$ 36.309	118	74 %	43 obras
El clic se encarece un 30 %: entra más competencia o sube la puja de temporada.	\$ 9.627	\$ 47.202	91	57 %	70 obras
El clic se encarece un 60 %: guerra de pujas en diciembre. Es el escenario que hay que poder aguantar.	\$ 11.848	\$ 58.095	74	46 %	87 obras

Es la sensibilidad que importa, porque el CPC es el precio que no controlamos. La regla que sale de esta tabla: **si en dos meses seguidos el CPL supera \$ 9.627, no se sube el presupuesto —se corta el canal más caro y se traslada a mantenimiento y contenido**. Perseguir un clic que se encareció es la forma más rápida de quemar el presupuesto del pico en noviembre.

17.6 La regla del presupuesto

Cuatro decisiones fijadas de antemano, para no tener que improvisar en plena temporada:

1. **El presupuesto mensuales un techo, no una meta.** Si un mes no se gasta —típico en el valle, donde no hay demanda que comprar—, el remanente se acumula para noviembre y diciembre, que es cuando cada peso rinde más obras.
2. **Nada de tarjeta al exterior.** Google y Meta se configuran con facturación local en ARS: suma un 24 % con IVA recuperable, contra más de 50 % no recuperable si se paga desde fuera [F21]. Es la decisión de configuración más cara de equivocarse.
3. **Ningún canal sin conversión medida.** Si un canal no puede atribuir chats o citas, no recibe presupuesto — con la excepción declarada de los medios de countries, que se justifican por acceso.
4. **El tope por obra es \$ 40.000.** Por encima de eso la obra sigue dejando plata, pero se come el colchón con el que está construido el punto de equilibrio.

18. Google Ads — campañas listas para cargar

Esta sección se puede ejecutar sin decidir nada más: la estructura, las palabras clave, las negativas y los textos están escritos. Ignacio abre la cuenta y carga.

El activo heredado. Clima Baires España lleva **más de € 16.000 invertidos** en el mismo rubro. Eso no es dinero gastado: es un histórico de qué búsquedas compran y cuáles hacen perder plata, que ningún competidor del corredor tiene. Lo que viaja y lo que no:

Viaja	No viaja
La estructura por intención (instalación / recambio / service / urgencia), ya validada	El historial de calidad del anuncio: es por cuenta y país
La lista de negativas depurada en años — el ahorro más grande de los primeros 90 días	Las audiencias y las conversiones acumuladas
Los textos ganadores : qué mensaje tiene mejor CTR en este negocio exacto	Los CPC: Argentina es otro mercado y otra puja
Los ratios de referencia de Málaga como vara para juzgar el rendimiento desde la semana 1	La estacionalidad: está invertida

18.1 Configuración de la cuenta

1. **Crear la cuenta argentina bajo la misma MCC** que la de Málaga: gobernanza unificada, facturación separada.
2. **Facturación local en ARS** — obligatorio. Pagar desde el exterior suma más de 50 % de impuestos no recuperables contra el 24 % con IVA recuperable de la facturación local [F21]. Es el error más caro que se puede cometer en la configuración inicial.
3. **Idioma:** español. **Ubicación:** los seis municipios por radio, con la opción «*presencia: personas que están habitualmente en la zona*» — no «personas interesadas en la zona», que trae consultas de todo el país.
4. **Conversiones importadas desde GA4:** `whatsapp_click` y `agenda_click` como principales, `calculadora_uso` como secundaria (sección 13.5). Sin esto la campaña optimiza hacia el clic barato en vez de hacia el cliente.
5. **Programación:** de lunes a sábado de 7 a 21. Fuera de horario el lead se enfría antes de que alguien conteste, y el mensaje automático de ausencia no lo salva.
6. **Exclusión de la red de Display y de socios de búsqueda** en todas las campañas de Search. Se activan solo si sobra presupuesto, que no va a pasar.

18.2 Estructura de campañas

Campaña	% del Search	Diario en ene-27	Estrategia de puja	Para qué está
AR Search Instalación Corredor Norte	45 %	\$ 6.450	Maximizar clics con CPC máx. \$ 900 → CPA objetivo al llegar a 15 conversiones	El grueso del negocio. Un grupo de anuncios por municipio, con la landing de esa zona.
AR Search Recambio y urgencia	20 %	\$ 2.867	Maximizar conversiones · sin tope de CPC en horario comercial	Intención altísima y menos competencia que «instalación». Convierte más rápido y con menos regateo.
AR Search Service y mantenimiento	20 %	\$ 2.867	Maximizar clics con CPC máx. \$ 450	Ticket chico pero margen del 55 %. Es el canal que sostiene los meses de invierno y construye la base de clientes recurrentes.
AR Search Marca	5 %	\$ 717	CPC manual, \$ 120 máx.	Defensiva: evita que un competidor se lleve a quien ya busca «Clima Baires». Barata y obligatoria.
AR PMax Obras	10 %	\$ 1.433	Maximizar conversiones · activar recién en el mes 3	Necesita 30 conversiones de historial para no quemar presupuesto. Antes de eso no se enciende.
TOTAL SEARCH	100 %	\$ 14.333	Presupuesto mensual de \$ 430.000	

La regla que ordena todo esto: **un grupo de anuncios por intención y por zona, cada uno apuntando a su propia landing**. La búsqueda «instalación aire acondicionado Nordelta» tiene que caer en la página de Nordelta, no en la portada. Es lo que sube el nivel de calidad, y el nivel de calidad es lo que baja el CPC — las páginas de zona de la sección 13 existen exactamente para esto.

18.3 Palabras clave

Concordancia de **frase** para lo genérico y **exacta** para lo caro. Nada en concordancia amplia hasta tener 50 conversiones de historial: la amplia con poco historial es una forma elegante de regalar presupuesto.

Campaña Instalación — un grupo por municipio, replicando el patrón:

Grupo	Palabras clave
Instalación · genérico	"instalacion aire acondicionado" · "instalar aire acondicionado" · "instalacion split" · "colocacion aire acondicionado" · [instalacion de aire acondicionado precio]
Instalación · Núñez	"aire acondicionado nuñez" · "instalacion aire acondicionado nuñez" · "instalador split nuñez"
Instalación · Vicente López	"aire acondicionado vicente lopez" · "instalacion split vicente lopez" · "aire acondicionado olivos" · "aire acondicionado florida"
Instalación · San Isidro	"aire acondicionado san isidro" · "instalacion split san isidro" · "aire acondicionado martinez" · "aire acondicionado acassuso"
Instalación · Tigre	"aire acondicionado tigre" · "instalacion split tigre" · "aire acondicionado don torcuato"
Instalación · Nordelta	"aire acondicionado nordelta" · "instalacion aire acondicionado nordelta" · "aire acondicionado barrio cerrado" · "aire acondicionado country"
Instalación · Pilar	"aire acondicionado pilar" · "instalacion split pilar" · "aire acondicionado pilar del este"
Multisplit y conductos	"instalacion multisplit" · "aire acondicionado por conductos" · "instalacion piso techo" · "aire acondicionado cassette"

Campaña Recambio y urgencia (menos competida y con la intención más alta de todas):

"cambiar aire acondicionado" · "reemplazo aire acondicionado" · "aire acondicionado no enfria" · "aire acondicionado pierde agua" · [urgencia aire acondicionado] · "reparacion aire acondicionado urgente" · "tecnico aire acondicionado hoy"

Campaña Service y mantenimiento (la que sostiene el invierno):

"service aire acondicionado" · "mantenimiento aire acondicionado" · "limpieza aire acondicionado" · "carga de gas aire acondicionado" · "tecnico aire acondicionado zona norte" · [service aire acondicionado precio]

Campaña Marca: [clima baires] · "clima baires" · "climabaires".

18.4 Negativas — la lista que hay que cargar el día 1

Se carga como **lista compartida** aplicada a todas las campañas. Sale del histórico de Málaga, adaptada al léxico argentino:

Grupo	Términos
Sin intención de compra	gratis · como hacer · diy · hazlo tu mismo · tutorial · manual · pdf · curso · aprender
Trabajo	empleo · trabajo · curso instalador · matricula · se busca · vacante · sueldo
Segunda mano y alquiler	usado · segunda mano · alquiler · alquilar · permuta · marketplace
Repuestos y partes	repuesto · placa · control remoto · turbina · capacitor · filtro · soporte
Fuera de negocio	portatil · pinguino · ventilador · calefactor · estufa · caloventor · aire de auto · automotor · heladera · freezer
Fuera de zona	cordoba · rosario · mendoza · la plata · mar del plata · quilmes · lomas de zamora · lanus · avellaneda
Comparadores y competencia	opiniones · quejas · reclamos · mercadolibre · fravega · musimundo · garbarino

Rutina obligatoria de los primeros 90 días: el informe de términos de búsqueda se revisa **los lunes**, sin excepción. Cada término irrelevante que se convierte en negativa es presupuesto que vuelve al pico de diciembre. En los primeros dos meses esta media hora semanal es la acción de mayor retorno de toda la cuenta.

18.5 Anuncios

Anuncios adaptables de búsqueda, uno por grupo, con la zona en el título cuando el grupo es local. Títulos (máximo 30 caracteres):

#	Título
1	Aire Acondicionado en {Zona}
2	Precio Cerrado, Sin Sorpresas
3	Instalación Certificada
4	Presupuesto en el Día
5	Entramos a Countries
6	Posventa que Responde
7	Calculá Tus Frigorías Gratis
8	Venta + Instalación + Service
9	Clima Baires — Zona Norte
10	Respondemos por WhatsApp

Descripciones (máximo 90 caracteres):

1. Equipo, materiales e instalación en un solo precio cerrado. Lo que ves es lo que pagás.
2. Presupuesto el mismo día por WhatsApp. Visita técnica sin cargo en el corredor norte.
3. Seguros al día y cláusula de no repetición: entramos a countries y barrios cerrados.
4. De Málaga a Buenos Aires: instalación certificada con checklist y garantía escrita.

Fijar en la posición 1 el título con la zona en los grupos locales; el resto rota. Y una regla editorial que vale más que cualquier optimización: **el anuncio no promete nada que la web no confirme**. Si el anuncio dice «precio cerrado», la landing tiene que mostrar cómo se compone el precio — si no, sube el rebote, baja el nivel de calidad y sube el CPC.

Extensiones (obligatorias todas):

- **Enlaces de sitio:** Calculadora de frigorías · Obras recientes · Zonas que cubrimos · Service y mantenimiento
- **Textos destacados:** Presupuesto en el día · Precio cerrado · Aptos countries · Garantía escrita · Sin anticipo para presupuestar
- **Fragmentos estructurados** (Servicios): Instalación · Recambio · Multisplit · Conductos · Mantenimiento
- **Llamada:** el WhatsApp comercial, en horario de atención
- **Formulario de clientes potenciales:** barrio, tipo de equipo, ambientes

Sin extensión de ubicación: la empresa es de área de servicio y no tiene local visible (sección 15.2).

18.6 Pujas: cómo se arranca y cuándo se cambia

Momento	Estrategia	Por qué
Días 1-30	Maximizar clics con CPC máximo	Sin conversiones acumuladas, la puja automática no tiene con qué aprender. El tope evita que un clic de diciembre se lleve el día
A partir de 15 conversiones	Maximizar conversiones	Ya hay señal suficiente para que el algoritmo trabaje
A partir de 30 conversiones	CPA objetivo, arrancando en \$ 36.309	Se fija el costo por obra y se deja que el sistema busque volumen dentro de ese techo
Nunca	ROAS objetivo	Requiere pasar el valor de cada conversión, y acá el valor real se conoce recién al firmar

Ajustes: +20 % en móvil (de ahí llega el grueso del tráfico y es donde el botón de WhatsApp convierte mejor) y +15 % en el horario de 18 a 21 de días hábiles, que es cuando la gente resuelve la casa.

18.7 Los primeros 30 días, día por día

Día	Qué se hace
1	Crear la cuenta bajo la MCC, facturación en ARS, importar conversiones de GA4
2	Cargar la lista de negativas completa antes de encender nada
3	Montar Instalación y Recambio con sus grupos y anuncios; dejar Service y Marca en pausa
4	Encender con el 60 % del presupuesto del mes. El 40 % restante se libera cuando el CPL se estabilice
8	Primera revisión de términos de búsqueda. Habrá basura: es normal y es la más rentable de limpiar
10	Encender Marca y Service
15	Revisión de CPL por campaña. Lo que esté al doble del objetivo se pausa, no se «optimiza»
22	Segunda ronda de negativas. Subir presupuesto en el grupo con mejor coste por conversación
30	Balance del mes: CPL, conversaciones, presupuestos enviados y obras cerradas. Decidir el reparto del mes siguiente

Lo que no se hace el primer mes: activar Performance Max. Necesita unas 30 conversiones de historial para no dispersar el presupuesto en tráfico irrelevante; encenderla antes es la forma más habitual de quemar el presupuesto de una cuenta nueva. Está prevista para el mes 3.

19. Meta, canales propios y tablero

Google captura la demanda que ya existe. Lo de esta sección **crea** demanda y, sobre todo, cubre las 43 obras del año que la pauta no alcanza a pagar.

19.1 Meta Ads — campañas listas para cargar

Presupuesto anual \$ 1.440.000, con CAC de \$ 58.333 [F47] — casi el doble que el de Google. Se justifica igual por dos razones: llega a quien todavía no está buscando, y es el único canal donde una obra bien filmada vale más que cualquier anuncio.

Campaña	Objetivo	Público	Presupuesto	Creatividad
AR Leads Presupuesto en el día	Clientes potenciales (formulario nativo)	35-65 años, radio de los 6 municipios	45 %	Foto de obra real + «Presupuesto cerrado en el día»
AR Mensajes Obra real	Mensajes a WhatsApp	Igual, con intereses de hogar y reforma	35 %	Reels de obra: antes y después, 15-30 s
AR Retargeting Visitantes	Mensajes	Visitantes de la web de 30 días + quien usó la calculadora	20 %	«¿Seguís pensando en el aire? Te pasamos el presupuesto hoy»

Reglas de configuración:

- **El formulario nativo se configura como «intención mayor»**, con tres preguntas de calificación: barrio, tipo de equipo y número de ambientes. Es contraintuitivo —baja el volumen de leads— pero sube la tasa de cierre lo suficiente como para bajar el costo por obra. Un lead barato que no contesta el teléfono no es barato: es caro y encima consume tiempo.
- **Retargeting recién en el mes 2**, cuando el píxel tenga público suficiente. Antes no hay a quién perseguir.
- **El píxel se configura dentro del contenedor de Tag Manager** (sección 13.5), no pegando código en la web.
- **Lookalike a partir de 100 leads** propios, no antes: con menos datos el público que arma Meta no se parece a nadie.
- **Respuesta en menos de 15 minutos** en horario comercial. La probabilidad de cerrar un lead de Meta se derrumba con el tiempo mucho más rápido que la de uno de búsqueda, porque la intención era más débil desde el principio.

19.2 Los canales propios: lo que no se paga por clic

Estos son los que tienen que cubrir el hueco de diciembre, y todos comparten una característica incómoda: **tardan tres meses en dar resultado**. Por eso arrancan en septiembre, no en noviembre.

Canal	Qué produce	Cuándo empieza a rendir	Costo
Google Business Profile	El bloque de mapas: la mayoría de las búsquedas locales se resuelven ahí sin entrar a ninguna web	60-90 días con reseñas constantes	\$ 0
Reseñas	La prueba social que decide entre dos presupuestos parecidos	Desde la quinta reseña	\$ 0
SEO de las páginas de zona	Tráfico de «aire acondicionado + municipio» sin pagar el clic	90-120 días	\$ 0
Blog	Búsquedas informacionales que anteceden a la compra	4-6 meses, y se acumula	\$ 0 (se publica solo)
Recomendación	El canal de mayor cierre y menor costo de todos	Desde la primera obra bien hecha	\$ 0

El blog merece una nota, porque es el activo que menos se valora y más se acumula: publica una nota cada tres días sin intervención (sección 13.4) y para diciembre habrá unas 30 notas indexadas. Una nota que responde «¿cuántas frigorías necesito?» capta a alguien que todavía no sabe qué comprar, meses antes de que Google Ads pueda cobrarle el clic a nadie por esa búsqueda.

El plan de reseñas es la palanca más barata del documento. Meta: **15-20 reseñas antes del 30 de noviembre**, a razón de una o dos por semana, pidiéndolas por WhatsApp 24-48 horas después de cada obra con el enlace corto. Lo permitido y lo prohibido está en la sección 15.2 — y lo prohibido lo está en serio: pagar reseñas o pedirselas solo a los clientes contentos puede costar la suspensión del perfil, que a esa altura sería perder el canal principal de captación en plena temporada.

19.3 Calendario: qué se hace cada mes

Mes	Pauta	Contenido y canales propios	Hito que hay que alcanzar
Septiembre	Encender Instalación y Recambio con el 60 % del presupuesto	Perfil de Google completo con 10 fotos; primeras notas del blog; 10 posts del calendario de la sección 16	Primeras 2-3 obras fundacionales — son requisito para el alta de proveedor en countries
Octubre	Subir a presupuesto pleno; encender Service y Marca	Alta en AVN Nordelta; ronda de 10 presentaciones a arquitectos; pauta en medios de countries	Cuenta corriente con el mayorista y 10 reseñas
Noviembre	Máxima inversión del trimestre; campaña «Instalá antes del calor»	Empujar agenda de diciembre a noviembre; contenido de urgencia	Top 3 del bloque de mapas en 2 municipios. Es la fecha límite del año
Diciembre	Techo de presupuesto; pujar solo donde hay capacidad de ejecutar	Contenido de obra diario; respuesta en menos de 5 minutos	Ejecutar sin romper el plazo prometido. La reputación de todo el año se juega acá
Enero	Sostener; capturar la demanda de quien no instaló en diciembre	Testimonios y reseñas del pico	Convertir cada instalación en un cliente de mantenimiento
Febrero	Empezar a bajar; girar el mensaje hacia service	Campaña de mantenimiento post-verano a la base propia	Base de mantenimiento armada antes del valle
Marzo-agosto	Piso de visibilidad, con el foco corrido a mantenimiento y recambio	Blog y reseñas; B2B con administraciones y arquitectos	Sostener el invierno con service y llegar a septiembre con marca conocida

19.4 El tablero

Ocho números, revisados cada lunes por Ignacio y compartidos con los socios (es el mismo tablero de la sección 10.4):

Indicador	Objetivo	Qué decide
Costo por lead	≤ \$ 7.405, alarma en \$ 9.627	Si sube dos meses seguidos, se corta el canal más caro
Costo por obra (CAC)	≤ \$ 36.309, techo \$ 40.000	Por encima del techo se come el colchón del punto de equilibrio
Leads del mes	Según el embudo de 17.3	Menos leads que el plan dos meses seguidos = revisar mensaje, no presupuesto
Lead → presupuesto	≥ 60 %	Si baja, el problema es la velocidad de respuesta
Presupuesto → obra	≥ 40 %	Si baja, el problema es el precio o la competencia
Obras de canales propios	Creciente todos los meses	Es el indicador de que el negocio deja de depender de la pauta
Reseñas nuevas	4-8 al mes	Alimenta el bloque de mapas, que alimenta las obras propias
Tiempo de primera respuesta	< 5 min en horario	El que más correlaciona con el cierre, y el único que no cuesta plata

Las tres reglas de decisión, escritas de antemano para no discutir las en diciembre:

1. **Un canal que duplica su CPL objetivo dos meses seguidos se corta**, no se optimiza. El presupuesto se traslada al canal que esté rindiendo.
2. **Si la agenda de instalación está llena a más de tres semanas, se baja la pauta.** Vender lo que no se puede ejecutar produce reseñas negativas en el peor momento del año, y una reseña de una estrella en diciembre cuesta más que todo lo que se ahorra.
3. **El presupuesto no se sube por entusiasmo, se sube por CAC.** Solo si el costo por obra está por debajo del objetivo se libera más presupuesto — y se libera al canal que lo logró, no al que más ruido hace.

19.5 Lo que puede salir mal

Riesgo	Señal temprana	Respuesta
El clic se encarece más de lo previsto en el pico	CPL por encima de \$ 9.627 en noviembre	Corregir hacia mantenimiento y recambio, que compiten menos, y apoyarse en canales propios
Los canales propios no maduran a tiempo	Menos de 10 reseñas al 15 de noviembre	Pauta de emergencia con el remanente acumulado del valle; aceptar un CAC peor durante el pico
Se vende más de lo que se puede instalar	Agenda a más de 3 semanas	Bajar pauta y subir precio antes que incumplir plazos
Suspensión del perfil de Google	Aviso en el panel	Nunca pagar ni incentivar reseñas. Es el riesgo con peor relación entre lo poco que se gana y lo mucho que se pierde
Un lead sin atender	Chats sin etiquetar en WhatsApp	El repaso diario de la sección 15.1 existe para esto: ningún chat sin etiqueta

ANEXOS

20. Anexos

20.1 Glosario argentino para los socios españoles

Término	Traducción al «español de España»
ARCA	La Agencia Tributaria argentina (ex AFIP). Administra impuestos nacionales, aduana y seguridad social
CUIT	Clave Única de Identificación Tributaria — el NIF argentino (empresas y personas)
CDI	Antigua Clave de Identificación para no residentes. Eliminada en 2026 : hoy los no residentes tramitan CUIT [F9]
Clave fiscal	La Cl@ve/certificado digital para operar con ARCA online (tiene niveles; el 3 es el operativo)
Monotributo	Régimen simplificado tipo «autónomo con tarifa plana»: una cuota fija mensual reemplaza IVA + Ganancias + aportes, con topes de facturación por categoría
Responsable Inscripto (RI)	Régimen general de IVA — como una S.L. española estándar que liquida IVA mes a mes
Factura A/B/C	A: entre inscriptos (IVA discriminado) · B: de RI a consumidor final · C: la que emite un monotributista
CAE	Código de Autorización Electrónico: sin él, la factura electrónica no existe ante ARCA
IIBB / Ingresos Brutos	Impuesto provincial en cascada sobre la facturación (no existe en España). Cada provincia tiene el suyo
Convenio Multilateral (CM)	Mecanismo para repartir IIBB cuando se opera en varias jurisdicciones (nuestro caso: CABA + PBA)
SIRCUB/SIRCUPA/SIRTA	Régimenes que retienen IIBB automáticamente en cuentas bancarias / billeteras / tarjetas — el «goteo»
TISH / tasa municipal	Tasa de inspección de seguridad e higiene: el «IAE municipal», ligado a tener local
ART	Aseguradora de Riesgos del Trabajo: la mutua de accidentes laborales, obligatoria con empleados
AP	Seguro de Accidentes Personales — lo que se le exige a un subcontratado sin ART
Cláusula de no repetición	La aseguradora renuncia a reclamar contra el contratante: la piden todos los countries
Aguinaldo (SAC)	Paga extra: un sueldo más al año, en dos mitades (junio y diciembre)
UOM / UOCRA / Comercio	Sindicatos/convenios: metalúrgicos (incluye refrigeración), construcción y comercio
Autónomos	Régimen previsional obligatorio de directores/gerentes de sociedades (además del monotributo personal, si lo hay)
SAS / SRL	SAS ≈ S.L. exprés y flexible; SRL ≈ S.L. clásica
IGJ / DPPJ	Registros mercantiles de CABA y de la Provincia de Buenos Aires
ARBA / AGIP	Haciendas de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad
MiPyME (certificado)	Sello oficial de pyme: desbloquea beneficios fiscales y financiación (sección 7.7)
Cuotas MiPyME	Programa privado de cuotas sin interés para el cliente con tasa subsidiada al comercio (sucesor del estatal «Cuota Simple»)
MULC / MEP / blue	Mercado oficial de cambios / dólar bolsa (legal, vía bonos) / mercado informal (descartado)
Nordelta / country / barrio cerrado	Urbanizaciones privadas con control de acceso — el segmento objetivo premium
AVN	Asociación Vecinal Nordelta: administra la ciudad-pueblo y el registro de proveedores
Frigoría	Unidad de frío usada en Argentina (1 frigoría = 1 kcal/h; 3.000 frigorías ≈ 12.000 BTU ≈ 3,5 kW)

20.2 Documentos a preparar en España (checklist de Pedro y Sebastián)

1. Pasaporte vigente (escaneo color, todas las hojas con datos).
2. Certificado de residencia fiscal española (AEAT) — para el CUIT de no residente y para aplicar el CDI a los dividendos.
3. Poder especial notarial + apostilla de La Haya (borrador previamente visado por el escribano argentino).
4. Term sheet del pacto de socios firmado.
5. Justificante del origen de los € 5.000 (extracto) — lo pedirá el compliance bancario argentino.
6. Datos completos: domicilio, estado civil, profesión, email para notificaciones.

20.3 Enlaces y contactos oficiales

Organismo / recurso	URL
ARCA (impuestos, CUIT, monotributo)	https://www.arca.gob.ar
IGJ — trámites societarios CABA	https://www.argentina.gob.ar/justicia/igj
INPI — marcas	https://portaltramites.inpi.gob.ar
ARBA (IIBB PBA)	https://www.arba.gov.ar
AGIP (IIBB CABA)	https://www.agip.gob.ar
Convenio Multilateral (SIFERE)	https://www.ca.gob.ar
Registro MiPyME	https://www.argentina.gob.ar/produccion/registrar-una-pyme
NIC.ar (dominios)	https://nic.ar
AVN Nordelta — proveedores	https://www.avnordelta.com
BCRA (régimen cambiario)	https://www.bcr.gov.ar
Boletín Oficial	https://www.boletinoficial.gob.ar

20.4 Fuentes citadas (con fecha de consulta)

Las 14 cifras más sensibles del documento (TC, IVA, dividendos, escala de Ganancias, costos SAS, alícuotas IIBB, topes de monotributo, comisiones de cobro, impuestos sobre SaaS, costo laboral, dominios y escala UOM) fueron además contrastadas contra fuentes primarias en una pasada de verificación independiente el 01-08-2026: 11 confirmadas, 3 con matices incorporados al texto y 1 corregida (tasas de Cuotas MiPyME). Convención: [Fn] en el texto → fila de esta tabla. Tipos: oficial (organismo), profesional (estudios/portales especializados), comercial (proveedor), prensa, mercado.

ID	Fuente	URL	Consulta	Tipo
F1	Cotización euro Banco Nación (billete)	https://www.infodolar.com/cotizacion-euro-entidad-banco-nacion.aspx	01-08-2026	mercado
F2	Bandas de flotación del dólar desde 2026 — Chequeado	https://chequeado.com/el-explicador/bandas-de-flotacion-del-dolar-que-cambia-desde-2026-y-como-funcionaron-hasta-ahora/	01-08-2026	prensa
F3	BCRA mantiene restricciones cambiarias a empresas — Infobae 19-05-2026	https://www.infobae.com/economia/2026/05/19/el-bcra-confirma-que-mantendra-el-cepo-cambiario-a-las-empresas-cuales-son-las-restricciones-que-siguen-vigentes/	01-08-2026	prensa
F4	Com. BCRA «A» 8226: giro de dividendos sin conformidad previa (utilidades ≥2025)	https://tristanyasociados.com/2025/04/comunicacion-a-8226/	01-08-2026	profesional
F5	CDI España–Argentina (BOE–A–2014–373)	https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-373	01-08-2026	oficial
F6	ARCA — retención sobre dividendos (art. 97 LIG)	https://servicioscf.afip.gob.ar/publico/abc/ABCpaso2.aspx?id_nivel1=563&id_nivel2=567&id_nivel3=2494&id_nivel4=2581&p=Dividendos	01-08-2026	oficial
F7	ARCA — escala Impuesto a las Ganancias personas jurídicas 2026	https://www.afip.gob.ar/gananciasYBienes/ganancias/personas-juridicas/determinacion/documentos/Ganancias-Escala-PJ-2026.pdf	01-08-2026	oficial
F8	Costos y plazos de constitución SAS CABA 2026 — Portal Societario	https://portalsocietario.com.ar/constituconsas-caba.shtml	01-08-2026	comercial
F9	RG ARCA 5803/2025: CUIT reemplaza al CDI para personas humanas no residentes	https://contadoresenred.com/alta-modificacion-y-baja-registrar-ante-arca-reemplazo-del-cdi-para-personas-humanas/	01-08-2026	profesional
F10	Aranceles INPI 2026 en UMAPI (Res. 75/2026)	https://www.hyaip.com/es/espacio/incremento-tasas-propiedad-industrial-argentina/	01-08-2026	profesional
F11	SAS en IGJ: RG 11/2024 y digitalización RG 5/2026	https://abogados.com.ar/index.php/novedades-igj-resolucion-052026-digitalizacion-y-modernizacion-de-igj/39270	01-08-2026	profesional
F12	Salario Mínimo Vital y Móvil vigente	https://calcularsueldo.com.ar/sueldos/smvm	01-08-2026	profesional
F13	Escalas UOM Rama 17 (refrigeración) 2026	https://calcularsueldo.com.ar/paritarias/13497/escalas-uom-para-metalurgicos-hasta-abril-de-2026.html	01-08-2026	profesional
F14	Autónomos: categorías y aportes 2026 (ARCA)	https://www.afip.gob.ar/autonomos/categorias-y-aportes/2026.asp	01-08-2026	oficial

ID	Fuente	URL	Consulta	Tipo
F15	Ley Impositiva PBA 2026 (Ley 15.558) — ARBA	https://www.arba.gov.ar/archivos/Publicaciones/leyimpositiva2026.pdf	01-08-2026	oficial
F16	Ley Tarifaria CABA 2026 (Ley 6927, anexo)	https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PL-LEY-LCABA-LCBA-6927-25-ANX.pdf	01-08-2026	oficial
F17	CABA se incorpora al Registro Único Tributario (alta CM) desde 01-08-2026	https://contadoresenred.com/registro-unico-tributario-padron-federal-agip/	01-08-2026	profesional
F18	Ordenanza Impositiva 2026 Vicente López (38.743)	https://www.vicentelopez.gov.ar/static-iipp/p/iipp/normativas/2026/ordenanza38743impo.pdf	01-08-2026	oficial
F19	Ordenanza Impositiva 2026 San Isidro (9415/25 — ARSI)	https://arsi.gob.ar/pdf/ordenanzas/Ordenanza_Impositiva_2026-Nro_9415-2025.pdf	01-08-2026	oficial
F20	Xubio — precios planes empresa	https://xubio.com/ar/precios-empresas	01-08-2026	comercial
F21	Impuestos sobre servicios digitales del exterior (Google Ads/SaaS)	https://ayuda.anunzi.net/paid-media/impuestos/impuestos-en-google-ads-argentina	01-08-2026	profesional
F22	NIC.ar — aranceles dominios .com.ar	https://nic.ar/es/dominios/aranceles	01-08-2026	oficial
F23	Monotributo: categorías vigentes desde 01-08-2026	https://calcular.ar/monotributo/categorias	01-08-2026	profesional
F24	Seguros AP/RC para prestadores independientes 2026	https://servidos.ar/blog/seguero-accidentes-personales-trabajadores-independientes-argentina	01-08-2026	profesional
F25	AVN Nordelta — requisitos para ser proveedor	https://micuenta.avnordelta.com/ProvidersForm/Requirements	01-08-2026	oficial
F26	Costos Google Ads Argentina 2026	https://estudioantidoto.com.ar/precio-de-google-ads-en-2026/	01-08-2026	profesional
F27	Mercado Pago: cargos por venta vigentes (06-03-2026)	https://calcularsuelo.com.ar/impuestos/13982/mercado-pago-cambia-sus-cargos-por-venta-asi-quedan-los-nuevos-costos.html	01-08-2026	profesional
F28	Payway — Cuotas MiPyME (tasas vigentes)	https://ayuda.payway.com.ar/cobros/cuotas-mi-pyme	01-08-2026	comercial
F29	RG 5554/2024: derogación de retenciones IVA/Ganancias en cobros electrónicos	https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-derogaron-los-regimenes-de-retencion-de-iva-y-ganancias-los-cobros-electronicos	01-08-2026	oficial
F30	RG 5762/2025: fin de la Factura M, nueva Factura A	https://contadoresenred.com/fin-de-las-facturas-m-nuevas-reglas-para-emitar-factura-a-rg-5762-2025/	01-08-2026	profesional
F31	Ordenanza Impositiva 2026 Tigre (4336/25, BO 1051)	http://servicios.tigre.gov.ar/digesto/documentos/digestos-pdf/Boletin_Oficial_1051.pdf	01-08-2026	oficial
F32	Ordenanza Impositiva 2026 Pilar (112/2025)	https://pilar.gov.ar/wp-content/uploads/2025/12/ORDENANZA-IMPOSITIVA-2026.pdf	01-08-2026	oficial
F33	Topes MiPyME 2026 (Res.1/2026)	https://siap.blogdelcontador.com.ar/novedades/nuevos-topes-mipyme-2026-ventas-empleados-y-activos/	01-08-2026	profesional
F34	Beneficios fiscales del Certificado MiPyME 2026	https://blog.aconpy.com/2026/04/07/beneficios-fiscales-por-tener-el-certificado-mipyme-en-2026/	01-08-2026	profesional
F35	Facturación electrónica: nuevo esquema CAE/CAEA desde 01-08-2026 (RG 5782/5785)	https://agendapyme.com.ar/2026/07/23/facturacion-electronica-en-2026-el-nuevo-esquema-de-contingencia-de-arca-obliga-a-las-empresas-a-revisar-sus-sistemas/	01-08-2026	profesional
F36	Tarifas de instalación de A/A — Cámara Argentina de Refrigeración (vía La Nación)	https://www.lanacion.com.ar/propiedades/casas-y-departamentos/cuanto-sale-instalar-un-aire-acondicionado-nid07012026/	01-08-2026	prensa
F37	Precios de equipos split (retail y canal)	https://refrigeracionpolar.com.ar/aire-acondicionado/	01-08-2026	mercado
F38	Clima Design — mayorista de A/A zona norte	https://www.climadesign.com.ar/novedad-detalle/info/mayorista-de-aire-acondicionado	01-08-2026	comercial
F39	Reforma del art. 23 LCT (Leyes 27.742 y 27.802): contratación de monotributistas	https://ninolegal.com/novedad/reforma-laboral-ley-27802-art23-lct-monotributistas-relacion-dependencia	01-08-2026	profesional
F40	MercadoLibre — cargos por vender	https://www.mercadolibre.com.ar/ayuda/Cargos-por-vender-productos_870	01-08-2026	comercial
F41	SAS en PBA: inscripción digital DPPJ	https://www.gba.gob.ar/dppj/sociedades_por_acciones_simplificadas_sas	01-08-2026	oficial

ID	Fuente	URL	Consulta	Tipo
F42	Relevamiento de Activos y Pasivos Externos BCRA (cambios 2026)	https://www.cronista.com/columnistas/cambios-en-el-regimen-informativo-relevamiento-de-activos-y-pasivos-externos-del-bcra-a-partir-del-2026/	01-08-2026	prensa
F43	ARCA — Bienes Personales: alícuotas (responsable sustituto)	https://www.afip.gob.ar/gananciasYBienes/bienes-personales/conceptos-basicos/alicuotas.asp	01-08-2026	oficial
F44	Escala salarial Empleados de Comercio 2026	https://mundoempresarial.ar/escala-salarial-empleados-comercio-2026/	01-08-2026	profesional
F45	Benchmarks Meta Ads Argentina (CPM/CPL)	https://www.sodi.com.ar/blog/cuanto-cuesta-publicidad-facebook-instagram-argentina	01-08-2026	profesional
F46	Costo por clic de Google Ads en Argentina 2026 (servicios locales: \$ 150-400 por clic)	https://codexia.com.ar/servicios/cuanto-cuesta-google-ads-argentina-2026/	02-08-2026	profesional
F47	Benchmarks de costo por lead en Meta Ads — LatAm 2026	https://fuelads.tech/benchmarks-latam-2026	02-08-2026	profesional

20.5 Cómo se regenera este documento

Este PDF se genera desde el repositorio `nodo-cb`: un archivo Markdown por sección (`src/`), los números centralizados en `src/datos.json` (tipo de cambio, presupuesto, cronograma, stack, supuestos financieros y las partes del documento — los totales y conversiones los calcula el build, no la mano) y las fuentes en `src/fuentes.json`. Para actualizar cifras: editar los JSON y ejecutar `npm run build`.

El documento se arma en **dos pasadas**: la primera lo pagina con el índice en blanco, y la segunda lee el PDF ya paginado para rellenar los números de página. Por eso el índice no puede mentir: sale de la paginación real, no de una estimación.

El modelo financiero de la sección 6 tiene una pieza extra: `build/financiero.mjs`, el motor de cálculo que produce **tanto las tablas del PDF como la planilla** `Modelo-Financiero-Clima-Baires-Argentina_v1.2.xlsx` (`npm run modelo`). Documento y planilla leen los mismos supuestos y el mismo código, de modo que no pueden contar historias distintas; la hoja «Verificación» de la planilla lo comprueba celda a celda.

Las miniaturas de la sección 13 salen del sitio real: `npm run web:shots` captura las 21 páginas y `npm run miniaturas` las prepara. **`npm run todo` regenera los tres entregables de una vez.**

El repositorio incluye además la web completa (`web/` , con su manual técnico en `web/README.md`) y las piezas gráficas de marca (`kit-digital/assets/`).

El build aborta —no genera un PDF a medias— si queda un marcador `{{ ... }}` sin resolver, si se cita una fuente `[Fn]` que no está en `fuentes.json`, si el presupuesto supera los €15.000 o si falta el tipo de cambio. Es deliberado: un documento que se usa para decidir no debería poder publicarse con un hueco.